

Uchwała Nr 7/10
Zarządu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty
z dnia 29 marca 2010 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Przewodniczącego
Zarządu za rok 2009


Na podstawie §17 ust. 2 pkt 12 Statutu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty (Dz. Urzędowy Woj. Koszalińskiego z 1992r. Nr 10, poz. 74 z późn. zm.) Zarząd Związku uchwala, co następuje:

§1. Przyjmuje się sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Zarządu za rok 2009 w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1,2 i 3 do niniejszej uchwały.


§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Waldemar Miśko



Sprawozdanie z działalności
Przewodniczącego Zarządu ZMiGDP
za rok 2009



I. Informacja o Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty

Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty zrzeszał na dzień 31 grudnia 2009 r. 22 gminy.

Gminy miejskie: Białogard, Kołobrzeg, Szczecinek

Gminy miejsko-wiejskie: Barwice, Bobolice, Borne Sulinowo, Biały Bór, Karlino, Połczyn-Zdrój, Tychowo

Gminy wiejskie: Białogard, Biesiekierz, Dygowo, Grzmiąca, Gościno, Kołobrzeg, Rąbino, Rymań, Siemyśl, Sławoborze, Szczecinek, Ustronie Morskie.

Liczba mieszkańców w gminach członkowskich Związku (stan na 31.06.2009)

Miasto Białogard	24 195
Miasto Kołobrzeg	45 081
Miasto Szczecinek	39 322
Miasto i Gmina Barwice	9 164
Miasto i Gmina Biały Bór	5 365
Miasto i Gmina Bobolice	9 830
Miasto i Gmina Borne Sulinowo	9 547
Miasto i Gmina Karlino	9 324
Miasto i Gmina Połczyn Zdrój	16 665
Gmina Białogard	7 994
Gmina Biesiekierz	5 714
Gmina Dygowo	5 503
Gmina Grzmiąca	5 279

Gmina Gościno	5 219
Gmina Kołobrzeg	9 472
Gmina Rąbino	4 117
Gmina Rymań	4 233
Gmina Siemyśl	3 588
Gmina Sławoborze	4 276
Gmina Szczecinek	10 450
Gmina Tychowo	7 144
Gmina Ustronie Morskie	3 562
Razem	245 044

Zarząd Związku:

Zarząd Związku jest siedmioosobowy, ale w posiedzeniach uczestniczyli również przedstawiciele pozostałych gmin członkowskich. Członkowie Zarządu obradowali na 14 posiedzeniach.

Zgromadzenie i Komisje Związku:

Zgromadzenie ZMiGDP liczyło 65 delegatów.

W okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2009 r. odbyło się 6 posiedzeń Zgromadzenia, 6 posiedzeń Komisji Budżetowej i 9 posiedzeń Komisji Rewizyjnej (zgodnie z planem przyjętym uchwałą nr 24/08 z dnia 18 grudnia 2008 r.)

Uchwałą Zgromadzenia nr 6/09 z dnia 21.04.2009 r. przyjęto sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2008 i udzielono absolutorium Zarządowi z tego tytułu.

Kontrole zewnętrzne:

W 2009 r. odbyły się następujące kontrole zewnętrzne:

1. Kontrola celowości i zgodności z prawem gospodarowania środkami publicznymi w ramach realizacji Programu Inicjatywy Wspólnotowej Interreg III A- projekt INT/MV-BB-PL.3/A3/2006/019 przeprowadzona przez Urząd Kontroli Skarbowej w Szczecinie.
2. Kontrola celowości i zgodności z prawem gospodarowania wybranymi środkami publicznymi za 2008 r. przeprowadzona przez Urząd Kontroli Skarbowej w Szczecinie.
3. Kontrola działalności Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty, prowadzona przez Najwyższą Izbę

Kontroli /delegatura w Szczecinie/, 22.09.2009 – 31.12.2009.

4. Kontrola celowości i zgodności z prawem gospodarowania środkami publicznymi w ramach realizacji Programu Inicjatywy Wspólnotowej Interreg III A-projekt INT/MV-BB-PL/D/063/05 przeprowadzona przez Urząd Kontroli Skarbowej.

Udział w konkursach i zdobyte wyróżnienia:

1. Panteon Polskiej Ekologii – laureat konkursu w kategorii organizacje pozarządowe. Nagroda została zdobyta za projekt „Zagospodarowanie obszarów cennych przyrodniczo w Dorzeczu Parsęty”.
2. Przyjaźni Środowisku – akt nominacji do II etapu konkursu w podkategorii „Związek przyjazny środowisku”.
3. Wyróżnienie w konkursie Komisji Europejskiej na najlepsze europejskie destynacje – EDEN „Dorzecze Parsęty – kraina przyjazna aż po horyzont”.

III. Projekty realizowane oraz złożone przez Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty i zaakceptowane do dofinansowania w 2009 roku

1. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie powiatów: białogardzkiego, drawskiego, kołobrzesckiego, koszalińskiego, szczecineckiego i świdwińskiego”.

Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karliniu we współpracy z Powiatem Szczecineckim opracował wniosek aplikacyjny o dofinansowanie z programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie powiatów: białogardzkiego, drawskiego, kołobrzesckiego, koszalińskiego, szczecineckiego i świdwińskiego”. Ze względu na niemożność aplikowania przez Związek, Liderem projektu zostało Starostwo Powiatowe w Szczecinku.

Termomodernizacją (w latach 2009-2012) zostanie objętych 106 obiektów, w tym m.in. ośrodki pomocy społecznej, ośrodki kultury, hala sportowa, biblioteki, świetlice i sale wiejskie i miejskie, ośrodki zdrowia, szpital, budynki OSP, budynki administracji samorządowej, przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazjum, zespoły szkół prowadzone przez gminy, szkoły ponadgimnazjalne.

W projekcie biorą udział następujące jednostki samorządu terytorialnego: powiat szczecinecki, powiat białogardzki, miasto Białogard, gmina Białogard, gmina Karlino, gmina Tychowo, gmina Czaplínek, miasto Kołobrzeg, gmina Dygowo, gmina Gościno, gmina Kołobrzeg, gmina Rymań, gmina Siemyśl, gmina Ustronie Morskie, gmina Biesiekierz, gmina Bobolice, miasto Szczecinek,

gmina Barwice, gmina Biały Bór, gmina Borne Sulinowo, gmina Grzmiąca, gmina Szczecinek, gmina Połczyn Zdrój, gmina Rąbino, gmina Sławoborze.

Harmonogram realizacji projektu: 2009 – 2012

Całkowity koszt projektu: 79 168 376,68 zł, w tym:

Koszty niekwalifikowane: 3 323 108,45 zł

Koszty kwalifikowane: 75.845.268,23 zł, w tym:

Dofinansowanie ze środków POIiŚ: 37 922 634,11 zł

Wkład własny (wpłaty gmin): 37 922 634,11 zł

2. Transgraniczna Sieć Centrów Usług i Doradztwa (SBC) Euroregionu POMERANIA na lata 2009-2012

Projekt jest realizowany od marca 2009 r w ramach polsko-niemieckiego projektu „Centra Serwisowo-Doradcze POMERANII”. Celem projektu jest:

Wspieranie regionalnych procesów rozwoju struktury ekonomicznej poprzez pośredniczenie w transgranicznych kontaktach gospodarczych w kontekście międzynarodowym Euroregionu POMERANIA,

Wzmoczone zajmowanie się kwestiami i problemami długofalowej współpracy w Euroregionie, Inicjowanie i prowadzenie szeroko zakrojonego lokalnego i regionalnego procesu komunikowania się celem zagwarantowania kierunkowanego na określone cele przepływu informacji.

Centra Serwisowo-Doradcze POMERANII stały się znanym w regionie partnerem do kontaktów przy pośredniczeniu w przekazywaniu informacji i nawiązywaniu kontaktów gospodarczych. Grupą docelową są małe i średnie przedsiębiorstwa, stowarzyszenia, podmioty administracji i osoby prywatne. Centra są dla tych grup docelowych partnerem do kontaktów przy wszystkich kwestiach związanych z działaniami transgranicznymi. Z uwagi na zwiększone zapotrzebowanie na informacje polskich i niemieckich przedsiębiorców od czasu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej i wynikającym z tego silniejszym wykorzystaniu oferty doradczej i imprez dąży się do kontynuowania pracy Centrów.

Rozmieszczenie lokalizacji Centrów po stronie niemieckiej w Greifswaldzie, Neubrandenburgu i Schwedt nad Odrą, po stronie polskiej w Szczecinie, Koszalinie/Karlinie, Myśliborzu/Dębnie utworzy i uaktywni w okresie programowania 2007-2015 po raz pierwszy transgraniczną sieć centrów.

3. Akademia Liderów Lokalnych Powiatu Białogardzkiego, Koszalińskiego, Szczecineckiego i Świdwińskiego.

Głównym celem projektów jest wsparcie lokalnych inicjatyw samoorganizacji i samopomocy poprzez wzmocnienie czynnego udziału środowisk młodzieżowych w procesie aktywnej integracji społecznej mieszkańców powiatów białogardzkiego, koszalińskiego, szczecineckiego i świdwińskiego.

W ramach realizacji projektów realizowane są następujące działania:

1. Zarządzanie projektem. Działanie to przewiduje zatrudnienie personelu i przydział zadań oraz bieżące administrowanie poszczególnymi etapami projektu. Działanie realizowane będzie przez cały okres trwania przedsięwzięcia. Na potrzeby realizacji tego działania zostały zatrudnione 2 osoby - koordynator projektu oraz księgowa (na umowy-zlecenie).
2. Lokalna akcja marketingu społecznego. Ma na celu popularyzację podjętej tematyki przez prezentację sylwetek inicjatyw lokalnych oraz małych NGO. Szczególny nacisk położony został na dotarcie z informacją na poziomie sołectwa, toteż opracowane zostaną plakaty informacyjne oraz promocyjne kalendarze wieloplanszowe, skierowane do potencjalnych partnerów i społeczności lokalnych. Kalendarze udostępnione zostały szkołom, jednostkom samorządowym oraz organizacjom społecznym. Wybrane podmioty i inicjatywy lokalne, przedstawione w profesjonalnej fotografii, stworzyły regionalny katalog „dobrych praktyk”. W ramach projektu zostały zakupione koszulki dla uczestników z logo projektu oraz cykl spotów radiowych.
3. Cykl „szkoleń rozwojowych”. Po zakończeniu rekrutacji, odbył się cykl szkoleń w Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Lipiu. W ramach bezpośrednich działań edukacyjnych przeprowadzonych zostało 12 trzydniowych sesji szkoleniowych (po 3 dla każdego powiatu) dla młodzieży. Zajęcia prowadzone były przez 2 trenerów z organizacji pozarządowej posiadającej doświadczenie w sferze edukacji nieformalnej oraz aktywizacji społeczności lokalnych.

Podczas szkoleń organizator zapewnił uczestnikom: dojazd z miejsca „zbiórki” do miejsca szkolenia, wyżywienie, zakwaterowanie i wszelkie niezbędne materiały szkoleniowe.

Harmonogram realizacji projektów: styczeń-grudzień 2009r.

Projekt realizowany na terenie powiatu koszalińskiego i świdwińskiego zakończył się w lipcu, na terenie powiatu białogardzkiego w sierpniu, natomiast na terenie powiatu szczecineckiego w grudniu 2009. Projekt w całości realizowany jest ze źródeł zewnętrznych – Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

4. VIII Międzynarodowy Spływ Kajakowy „Parsęta 2009”

Spływ posiada kilkuletnią, bogatą tradycję sięgającą 2002 r. O jego popularności może świadczyć wzrastająca rokrocznie liczba uczestników - w roku 2004 było ich 99, rok później już 160. Ogólnopolski Spływ Kajakowy w Dorzeczu Parsęty został uznany najlepszym spływem kajakowym roku 2004 przez Zarząd Główny PTTK w Warszawie, a od 2005 roku podniósł swoją rangę do Międzynarodowego Spływu Kajakowego.

Trasa spływu liczy 76 km i obejmuje 3 etapy od Białogórzyna przez Karlino, aż po Kołobrzeg. Tegoroczny spływ został zorganizowany pod hasłem „Wielkie sprzątanie Radwi i Parsęty jako rozpowszechnianie wzorowych postaw ekologicznych”.

5. Młody Ekolog Wspieranie zrównoważonego rozwoju poprzez realizację programów edukacyjnych wśród dzieci i młodzieży.

Celem projektu jest aktywizacja i integracja młodzieży wokół zrównoważonego rozwoju przez wzrost świadomości ekologicznej. Szkolny monitoring środowiska uświadomi uczestnikom projektu zmiany zachodzące w przyrodzie na skutek działalności człowieka oraz wzajemne powiązania poszczególnych jej elementów. Do udziału w projekcie zostaną zaproszone 32 szkoły gimnazjalne z terenu całej Polski. Dodatkowo zasięg projektu zostanie powiększony poprzez stworzenie portalu Internetowego i opracowanie pakietu szkoleniowego.

W ramach projektu zostaną podjęte następujące działania:

- zaangażowanie do współpracy Klubów Młodych Ekologów, które zajmą się tematyką z zakresu ochrony środowiska i jego monitoringu. Uczniowie będą prowadzić badania czystości wód, powietrza, gleby, gospodarki odpadami, antropogenicznych zmian krajobrazu oraz uproszczoną inwentaryzację przyrodniczą na podstawie opracowanej instrukcji prowadzenia monitoringu. Dodatkowo każdy Klub otrzyma uniwersalny zestaw szkolny do badania jakości wody, gleby i powietrza.
- wyjazdy studyjne do Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu – zorganizowane zostaną 32 czterodniowe warsztaty dla 30-osobowych grup dzieci i młodzieży ze szkół uczestniczących w projekcie. Dzieci i młodzież zostaną zapoznane z aktywnymi formami spędzania wolnego czasu, zajęciami w terenie i laboratorium.

- stworzenie portalu Młodych Ekologów – w ramach portalu będą uruchomione strony, na których grupy będą informować o swoich osiągnięciach. Za jego pośrednictwem będą też publikowane wyniki badań prowadzonych przez młodych ekologów.

- opracowanie i publikacja materiałów promocyjno-edukacyjnych – co kwartał będą publikowane biuletyny informacyjne z wynikami przeprowadzonych monitoringów. Wydawnictwo trafi do wszystkich szkół uczestniczących w programie, pomiotów oraz organizacji zaangażowanych w ochronę środowiska.

- organizacja forum Klubu Młodych Ekologów – spotkanie na zakończenie projektu reprezentantów wszystkich Klubów Młodych Ekologów biorących udział w projekcie, podczas którego zostaną wręczone nagrody dla najaktywniejszych Klubów oraz ich opiekunów.

Całkowity koszt projektu:	715 920,00 zł
Dofinansowanie NFOŚiGW (90%):	644 328,00 zł
Dofinansowanie WFOŚiGW (10%):	71 592,00 zł

Wniosek konkursowy został złożony w czerwcu 2009 r, natomiast w lipcu Biuro Związku zostało zaproszone do NFOŚ w celu negocjacji.

6. Rozwój bazy lokalowej Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu

Celem projektu jest podniesienie świadomości ekologicznej społeczeństwa poprzez rozwój bazy służącej realizacji programów edukacyjnych w OEE w Lipiu.

W ramach projektu przeprowadzona zostanie modernizacja źródła ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania polegająca na dobudowie instalacji pompy ciepła typu powietrze-woda. W celu optymalnego wykorzystania energii oraz uniknięcia wymiany instalacji centralnego ogrzewania, zaprojektowana instalacja będzie zintegrowana z istniejącym systemem grzewczym.

Planuje się również modernizację instalacji ciepłej wody użytkowej, polegającą na montażu paneli solarnych wraz z niezbędną instalacją i zasobnikiem buforowym, umieszczonym w pomieszczeniu kotłowni. Projektuje się montaż ośmiu paneli solarnych na powierzchni dachu budynku. Na potrzeby zainstalowanych urządzeń, elementem niezbędnym będzie rozbudowanie wewnętrznej instalacji elektrycznej.

Zastosowanie nowoczesnych rozwiązań technicznych i technologicznych pozwoli uzyskać optymalną sprawność urządzeń grzewczych w Ośrodku. Zastosowanie technologii opartej na odnawialnych źródłach energii będzie stanowiło dodatkowy atut Ośrodka, podkreślając jego

ekologiczny charakter.

Oprócz modernizacji źródła ciepła, Ośrodek w ramach projektu zostanie doposażony w pomoce dydaktyczne, małą infrastrukturę zlokalizowaną na terenie Ośrodka w postaci ogródka meteorologicznego, drewnianego amfiteatru i ekologicznego kącia edukacyjnego.

Całkowity koszt projektu:	348 467,00 zł
Dofinansowanie NFOŚiGW (60%):	209 080,00 zł
Dofinansowanie WFOŚiGW:	114 055,00 zł
Składka członkowska:	25 332,00 zł

Wniosek konkursowy został złożony w czerwcu 2009 r, natomiast w lipcu Biuro Związku zostało zaproszone do NFOŚ w celu negocjacji. W dniu 14.12.2009 r. decyzją Zarządu NFOŚ wniosek został zaakceptowany.

7. Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty

Projekt pod tym tytułem został złożony przez Biuro ZMiGDP w kwietniu 2009 do Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy i uzyskał pozytywną ocenę komisji działającej przy Władzy Wdrażającej Programy Europejskie.

Wartość realizowanego projektu z Programu Szwajcarskiego opiewa na 36 mln złotych (w tym 85% pochodzi ze środków szwajcarskich). Dodatkowo zostało przyznane 100 tys złotych na sporządzenie niezbędnej dokumentacji potrzebnej do złożenia kompletnego wniosku.

W ramach projektu będą realizowane następujące działania:

- zainstalowanie kolektorów słonecznych w 31 budynkach użyteczności publicznej o łącznej powierzchni 2 227 m²,
- modernizacja 3 komunalnych sieci ciepła (połączenie 2 lokalnych kotłowni w celu ograniczenia ilości źródeł ciepła i kosztów z tym związanych oraz wymiana sieci i przyłączy kanałowych na sieć rur preizolowanych),
- wymiana i modernizacja źródeł ciepła wraz z instalacją grzewczą w 1 publicznym zakładzie opieki zdrowotnej i 18 publicznych szkołach (wymiana wysokoemisyjnych kotłowni węglowych na kotłownie nowoczesne, w tym 13 gazowych, 3 opalanych na biomasę oraz 3 zasilanych pompami ciepła woda-powietrze),
- budowa elektrowni wiatrowej o mocy 1,5 MW.

W projekcie uczestniczyć będzie 10 podmiotów:

- Miasto Białogard,
- Gmina Połczyn-Zdrój,
- Gmina Karlino,
- Gmina Borne Sulinowo,
- Gmina Kołobrzeg,
- Gmina Rymań,
- Gmina Sianów,
- Powiat Białogardzki,
- Powiat Kołobrzescki,
- Powiat Świdwiński.

Instytucją Realizującą Projekt będzie Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty.

Projekt przeszedł pozytywnie ocenę formalną i merytoryczną po stronie polskiej i szwajcarskiej.

Całkowita wartość projektu: 12 682 700 CHF (36 602 272,00 zł), w tym: wydatki kwalifikowane:

11 882 700 CHF (34 293 472,00 zł)

Wnioskowane dofinansowanie: 10 100 295 CHF (29 149 451,00 zł - 85% wydatków kwalifikowanych)

Projekty planowane do realizacji

1. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w

ZMiGDP

Projekt będzie ubiegał się o dofinansowanie z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Maksymalna kwota dofinansowania – 85%. W ramach projektu możliwe będzie pokrycie kosztów dostarczenia, instalacji oraz serwisowania sprzętu komputerowego i/lub niezbędnego oprogramowania w gospodarstwach domowych oraz pokrywanie częściowe lub całkowite kosztów dostępu do Internetu w gospodarstwach domowych na obszarze objętym projektem (max. przez

okres 3 lat). Grupami docelowymi projektu będą:

- gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej,
- gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu świadczeń rodzinnych,
- dzieci i młodzież ucząca się z rodzin w trudnej sytuacji materialnej i społecznej uprawniającej do uzyskania stypendiów socjalnych, typowana do otrzymania wsparcia we współpracy ze szkołą oraz/lub ośrodkami pomocy społecznej,
- osoby niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym
- rodziny zastępcze
- jednostki podległe gminom w odniesieniu do działań koordynacyjnych w ramach projektu.

Całkowity koszt projektu: 6 151 741,00 zł

Kwota dofinansowania z POIG (85%): 5 228 979,85 zł

Wkład własny gmin i powiatów (15%): 922 761,15 zł

2. Budowa i zagospodarowanie szlaków turystycznych w dorzeczu Parsęty

Celem projektu jest wdrożenie systemu wizualizacji, oznakowania oraz zagospodarowanie lokalnych i regionalnych szlaków turystycznych w dorzeczu Parsęty, z zachowaniem zasady zrównoważonego rozwoju turystyki. W ramach projektu powstaną udogodnienia dla turystów pieszych oraz zostaną wydane przewodniki i materiały promocyjne. Zagospodarowanie szlaków polegało będzie na budowie nawierzchni, oznakowaniu, stworzeniu miejsc przystankowych w postaci wiat, stołów, ław, śmietników. W pierwszej kolejności planowane jest pozyskanie środków na budowę szlaku kolejki wąskotorowej i Szlaku Solnego .

Nabór do działania 5.3 , w ramach którego planowane jest złożenie wniosku o dofinansowanie, zgodnie z aktualnym harmonogramem ogłaszania konkursów w ramach RPO woj. zachodniopomorskiego zostanie ogłoszony w grudniu 2009r.

Harmonogram realizacji projektu: 01.06.2010 – 31.12.2011

Całkowity koszt projektu:

ok. 14 mln zł

Wnioskowane dofinansowanie ze środków RPO (do 50%) lub Interreg IV A (do 85%)

3. "Wrota Parsęty II – infrastruktura społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty"

Projekt został zgłoszony w grudniu 2009 r. w odpowiedzi na nabór na listę indykatywną do Regionalnego Programu Operacyjnego woj. zachodniopomorskiego. Projekt będzie polegał na budowie hybrydowej sieci przewodowej i radiowej. Będzie częścią Zachodniopomorskiej Sieci Teleinformatycznej. Zbudowane zostaną sieci światłowodowe łączące siedziby miast i gmin oraz ich jednostki podległe, maszty oraz część aktywna. Powstała sieć zapewni mieszkańcom z terenów wykluczonych cyfrowo dostęp do usług szerokopasmowych oraz zapewni połączenie jednostek podległych samorządu terytorialnego w jednorodną sieć teleinformatyczną pozwalającą na wdrażanie usług społeczeństwa informacyjnego. Obszar objęty projektem to Gminy należące do Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty. Projekt może swoim zasięgiem obejmować większą ilość jednostek samorządu terytorialnego. Powstała infrastruktura będzie udostępniona w drodze przetargu prywatnym operatorom zainteresowanym udostępnianiu internetu na terenach wykluczonych cyfrowo. Zbudowana sieć będzie również podstawą do wykorzystania środków z POIG dz. 8.3 - dostęp do Internetu dla gospodarstw domowych wykluczonych cyfrowo oraz 8.4 – umożliwienie operatorom dotarcie w ramach tzw. ostatniej mili do odbiorców Internetu.

Całkowity koszt projektu – 20.000.000,00 zł (100%)

Dofinansowanie RPO: 15 000 000,00 zł (75%)

Wkład własny gmin: 5 000 000,00 zł (25%)

Projekt na posiedzeniu Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego w dniu 19.02.2010r. został zaakceptowany i wpisany na wstępną listę indykatywną.

Zakres i wkład finansowy gmin zostanie określony po opracowaniu koncepcji i studium wykonalności projektu.

4. "Wrota Parsęty II – usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty"

Projekt będzie polegał na budowie uniwersalnej platformy SIP, w celu wprowadzenia dyrektywy INSPIRE na terenie Gmin i Miast uczestniczących w projekcie. W ramach projektu zostanie zbudowany geoportal prezentujący miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, obszary pod inwestycje, obszary chronione, stan remontów dróg i utrudnień w ruchu, sieć komunikacyjną, mapy stref zalewowych. Będzie on zasilany danymi z publicznych serwerów WMS Geoportalu oraz

dostępnych powiatowych serwerów WMS. Pozostałe dane będą wprowadzone przez wykonawcę i aktualizowane przez pracowników Związku oraz przygotowanych i przeszkolonych pracowników gmin uczestniczących w projekcie.

Celem projektu jest usprawnienie i zwiększenie dostępu do zasobów danych przestrzennych, jak również wzmocnienie współpracy między instytucjami w woj. zachodniopomorskim, która bazuje na wymianie czy też analizach danych przestrzennych. Projekt ujednoczy zasady przechowywania i udostępniania danych oraz związanych z nimi usług przez gminy uczestniczące w projekcie, zgodnie z wytycznymi INSPIRE.

Całkowity koszt projektu – 2.000.000,00 zł (100%)

Dofinansowanie RPO: 1 500 000,00 zł (75%)

Wkład własny gmin: 500 000,00 zł (25%)

Projekt na posiedzeniu Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego w dniu 19.02.2010r. został zaakceptowany i wpisany na wstępną listę indykatywną.

Załącznik nr 2
Do uchwały nr 7/10
Zarządu ZMiGDP
Z dnia 29 marca 2010 r.

Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Lipiu

W ciągu całego roku w Ośrodku skorzystało ze szkoleń i warsztatów 2 448 osób.

W ramach Zielonych Szkół przebywało 1 697 uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Dużym zainteresowaniem cieszyły się pobyty jednodniowe dzieci klas I-III.

Ośrodek gościł młodzież niemiecką w ramach wymiany Polsko-Niemieckiej. Stworzono grupę Polsko-Niemiecką tj 23 uczniów z Polski i 9 uczniów z Niemiec. Pobyt został dofinansowany przez Stowarzyszenie Gmin Euroregionu POMERANIA w Szczecinie. W ramach wspierania Polsko-Niemieckiej współpracy młodzieży zrealizowany zostanie wyjazd młodzieży polskiej do zaprzyjaźnionego ośrodka w Niemczech (m-c sierpień 2010r).

Pobyt dzieci i młodzieży w ramach Zielonych Szkół dofinansowywany jest przez WFOŚiGW w Szczecinie.

W miesiącach późnojesiennych i zimowych szkoły nie były zainteresowane ofertą edukacyjną Ośrodka.

Ośrodek kontynuuje współpracuje z Ośrodkiem Kursów i Szkoleń przy Europejskim Centrum Edukacji i Turystyki w Drawsku Pomorskim, w ramach której w 2009 roku przeprowadził cykliczne szkolenia dla 73 osób.

Zawarto porozumienie ze ZMiGDP w Karlinie na obsługę warsztatów Akademia Liderów powiatu świdwińskiego, białogardzkiego, szczecineckiego i koszalińskiego. W warsztatach wzięło udział 225 osób. Poza tym w Ośrodku wynajmowano salę i miejsca noclegowe na imprezy okolicznościowe tj wesela, komunie, chrzty.

Głównym zadaniem Ośrodka jest uwrażliwienie dzieci i młodzieży na sprawy ekologii we własnym środowisku tj. jak dbać o otoczenie w szkole i miejscu zamieszkania. W tym celu kontynuujemy współpracę z Zakładem Gospodarki Odpadami w Wardyniu Górnym, gdzie uczestnicy zapoznają się z procesem segregacji i wykorzystania do przerobu i innych celów odpadów komunalnych.

Informacja o złożonych wnioskach i innych umowach na dofinansowanie.

Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Lipiu podpisał umowę na dotację z WFOŚiGW zgodnie z umową nr 27/2009/EE-EE/D z dnia 08 czerwca 2009 roku na dofinansowanie zadania „Edukacja Ekologiczna dla zrównoważonego rozwoju na obszarach Natura 2000” na kwotę 70 000,00 zł

W 2009 roku otrzymał kwotę 39 525,28 zł pozostała część tj kwota 30 474,72 zł po rozliczeniu finansowo-rzeczowym w 2010 roku ponieważ termin realizacji umowy został przedłużony do 31.05.2010 r aneksem nr 3 z dnia 22.12.2009 r

Zawarto umowę nr 7/N/2009 w dniu 04.12.2009 r z Zachodniopomorską Regionalną Organizacją Turystyczną w Szczecinie na organizację i przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu „NATURA 2000 w województwie zachodniopomorskim i warmińsko – mazurskim -program edukacji przyrodniczej”(od grudnia 2009 r do maja 2010 r).

Złożony został wniosek do WFOŚiGW w Szczecinie na dofinansowanie w okresie od 01.06.2010 r do 31.05.2011 r.

„Zintegrowana gospodarka wodno – ściekowa w dorzeczu Parsęty”

Projekt jest realizowany w ramach grupy projektów (3 projekty inwestycyjne oraz 1 projekt pomocy technicznej), w oparciu o trzy rejony: (Rejon I Białogard, Rejon II Kołobrzeg, Rejon III Szczecinek). Beneficjentem Pomocy Technicznej oraz podmiotem odpowiedzialnym za Koordynację i Monitoring (POK) jest Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie, który utworzył JRP podejmując uchwałę nr 27/06 Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty z dnia 5 października 2006r.

Głównym przedmiotem działalności JRP jest przygotowanie projektu do realizacji, wdrożenie Projektu „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty”, nadzór nad jego realizacją, wykonywanie monitoringu, realizacja sprawozdawczości oraz wykonywanie obowiązków związanych z finansowaniem i planowaniem w ramach Projektu.

Zakres i struktura projektu:

Projekt przewiduje wykonanie w ramach I i II Fazy razem:

- kanalizacji sanitarnej ok. 1 364 km
- wymiany sieci kanalizacyjnej ok. 18 km
- sieci wodociągowych ok. 841 km
- wymiany sieci wodociągowej ok. 114 km
- pompowni ścieków 1 176 sztuk
- modernizacji pompowni 8 sztuk
- likwidacji pompowni 3 sztuki
- nowych oczyszczalni ścieków 2 sztuki
- modernizacji oczyszczalni ścieków 10 sztuk
- likwidacji małych oczyszczalni ścieków 31 sztuk
- likwidacji lokalnych ujęć wody i stacji uzdatniania wody 139 sztuk
- modernizacji istniejących ujęć wody i stacji uzdatniania wody 65 sztuk
- budowy hydroforni 1 sztuka
- likwidacji stacji uzdatniania wody z zamianą na hydrofornię 16 sztuk

Łącznie do dnia 31.12.2009 roku w ramach Projektu zostało zawartych 33 umowy na roboty budowlane (w tym 5 realizowanych według warunków kontraktowych czerwony FIDIC) i 5 umów na usługi.

Zwiększenie wartości Projektu - w wyniku sytuacji na rynku budowlanym, znacznego wzrostu cen materiałów budowlanych oraz wzrostu kosztów robót opracowano koncepcję restrukturyzacji Projektu z dużą zmianą zakresu rzeczowego. Przeprowadzenie restrukturyzacji Projektu umożliwiło ubieganie się o dodatkową dotację na dofinansowanie II Fazy, przy jednoczesnym założeniu zachowania środków na I Fazę na tym samym poziomie. Oszacowaliśmy, że wartość Projektu wzrośnie z ponad 177 do około 260 milionów euro.

W wyniku tych działań Projekt został podzielony na dwie fazy. Rejony Białogard i Kołobrzeg finansowane będą w ramach I Fazy z Funduszu Spójności, a Rejon Szczecinek zostanie sfinansowany w ramach II Fazy z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

W dniu 9.12.2009 podpisano aneks do umowy nr 3111/2006/Wn16/OW-ki-IS/D z dnia 9.06.2006 o dofinansowanie Projektu w ramach FS. Zawarto w nim zapis, że z dniem podpisania umowy o dofinansowanie Projektu „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty – Faza II”, nr POIS.01.01.00-00-067/08/00 w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, PWiK Sp. z o.o. w Szczecinku odstępuje od umowy i traci status beneficjenta grupy projektów FS/2005/PL/16/C/PE/015. Dotychczasowa grupa beneficjentów otrzymała nazwę „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty – Faza I”, a jej zakres zmieniony został zgodnie z wnioskiem modyfikacyjnym zarejestrowanym w KE 20.11.2008r. Umowa o dofinansowanie II fazy projektu, nr POIS.01.01.00-00-067/08/00, została podpisana 10.12.2009 pomiędzy NFOŚiGW a PWiK Sp. z o.o. Szczecinek, reprezentowany przez ZMiGDP. Przedmiotem umowy jest udzielenie beneficjentowi dofinansowania na realizację projektu w ramach POIiŚ w kwocie nie większej niż 293 353 213,83 zł, przy całkowitym koszcie Projektu 459 407 934,75 zł, i maksymalnej kwocie wydatków kwalifikowanych 345 121 428,04 zł.

Zadania realizowane przez JRP „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty”:

1. Umowy podpisane w 2009r.

- **Kontrakt IVC - Białogard, Połczyn Zdrój (2 OŚ - 1 modernizacja i rozbudowa oraz 1 modernizacja) - Roboty Budowlane Żółty „FIDIC”**
 - Data rozpoczęcia: 05.02.2009; data zakończenia: 05.06.2010 + 6 mc OZW
 - Wartość kontraktu brutto: 3.112.475,73 euro
 - Opis stanu realizacji: modernizacja oczyszczalni ścieków w Połczynie Zdroju – remont budynku stacji odwadniania osadu w zakresie robót budowlanych. Nie rozpoczęto prac na oczyszczalni ścieków w Białogardzie.
 - Stan zaawansowania projektowania - 100%
 - Stan zaawansowania robót na OŚ Połczyn Zdrój - 22%
 - Stan zaawansowania robót na OŚ Białogard - 0%

2. Umowy podpisane w latach ubiegłych (w trakcie realizacji):

Rejon I Białogard - wybudowanych zostanie ponad 525 km sieci kanalizacyjnej oraz ponad 387 km sieci wodociągowej, a także 356 pompowni i 1 stacja uzdatniania wody. Kolejnych 39 stacji uzdatniania wody ulegnie modernizacji, a 2 będą zamienione na hydrofornie. Wybudowane zostaną dwie nowe oczyszczalnie ścieków w miejscowościach Biesiekierz oraz Rąbino, a modernizacji poddane zostaną oczyszczalnie znajdujące się w Białogardzie, Bobolicach, Karlinie, Połczynie Zdroju i Tychowie. Z kolei 17 oczyszczalni ścieków ulegnie likwidacji. Przewidywany koszt inwestycji w tym Rejonie to ponad 99 mln euro.

W Rejonie białogardzkim zawartych jest 14 kontraktów na roboty budowlane i 1 na usługę IK:

- **Kontrakt II usługa Inżyniera Kontraktu Rejon I Białogard**
 - Data rozpoczęcia: 10.12.2007; data zakończenia: 31.12.2010
 - Wartość kontraktu brutto: 1.494.000,00 euro
 - Opis stanu realizacji: od dnia 02.10.2007 Inżynier przystąpił do świadczenia usługi zgodnie z podpisaną umową.

- **Kontrakt IVA - Miasto Bobolice (modernizacja OŚ) Roboty Budowlane Żółty „FIDIC”**
 - Data rozpoczęcia: 18.01.2008; data zakończenia: 18.07.2009 + 12 mc OZW
 - Data zakończenia z uwzględnieniem Aneksu nr 1 zmieniającego Czas na Ukończenie: 18.05.2010
 - Wartość kontraktu brutto: 2.899.000,00 euro
 - Opis stanu realizacji: Wykonawca kontynuuje roboty na Wielokomorowym Reaktorze SBR, budynku technicznym, budynku socjalnym oraz roboty elektroenergetyczne.
 - Stan zaawansowania Robót: ok. 60%

- **Kontrakt IVB - Karlino (modernizacja OŚ) Roboty Budowlane Żółty „FIDIC”**
 - Data rozpoczęcia: 14.11.2008; data zakończenia: 14.05.2010 + 6 mc OZW
 - Wartość kontraktu brutto: 5.148.888,00 euro
 - Opis stanu realizacji: Wykonawca kontynuuje roboty na następujących obiektach: budynek socjalny, reaktor biologiczny, budynek techniczny, piaskownik z odtłuszczaczem, komora rozdziału przed komorą biologiczną, komora osadu czynnego, pompownia osadu recykulowanego i nadmiernego, komora przepływomierza.
 - Stan zaawansowania projektowania - 100%
 - Stan zaawansowania robót - ok. 49%

- **Kontrakt V - Biesiekierz, Tychowo, Rąbino (3 OŚ - 1 budowa i 1 modernizacja oraz 1 likwidacja starej i budowa nowej) - Roboty Budowlane Żółty „FIDIC”**
 - Data rozpoczęcia: 10.08.2007; data zakończenia: 22.12.2009 + 12 mc OZW
 - Wartość kontraktu brutto: 4.483.500,00 euro
 - Opis stanu realizacji:
 - a) OŚ w Rąbinie: roboty zakończone i odebrane przez Zamawiającego. W dniu 14.09.2009r. Inżynier Kontraktu wystawił Świadectwo Przejęcia Robót.
 - b) OŚ w Tychowie: roboty zakończone i odebrane przez Zamawiającego. W dniu 31.08.2009r. Inżynier Kontraktu wystawił Świadectwo Przejęcia Robót.
 - c) OŚ w Biesiekierzu: roboty zakończono 22.12.2009r.
 - Stan zaawansowania projektowania - 100%
 - Stan zaawansowania robót - 100%

- **Kontrakt VI A - Miasto i Gmina Białogard - Roboty Budowlane Żółty „FIDIC”**
 - Data rozpoczęcia: 09.06.2008; data zakończenia: 09.06.2010 + 6 mc OZW
 - Wartość kontraktu brutto: 11.200.000,00 euro
 - Opis stanu realizacji:
 - a) Budowa/wymiana sieci wodociągowej - wykonano ok. 23 466m
 - b) Budowa sieci kanalizacyjnej - wykonano ok. 38 882m
 - Stan zaawansowania projektowania - ok. 98 %

- Stan zaawansowania robót - ok. 65 %
- **Kontrakt VIB - Gmina Białogard - Roboty Budowlane Żółty „FIDIC”**
 - Data rozpoczęcia: 23.01.2008; data zakończenia: 23.05.2010 + 6 mc OZW
 - Wartość kontraktu brutto: 11.890.000,00 euro
 - Opis stanu realizacji:
 - a) Budowa/wymiana sieci wodociągowej - wykonano ok. 53 440m,
 - b) Budowa sieci kanalizacyjnej - wykonano ok. 41 468m
 - Stan zaawansowania projektowania - 100%
 - Stan zaawansowania robót - ok. 75 %
- **Kontrakt VI C - Miasto Białogard - Roboty Budowlane Żółty „FIDIC”**
 - Data rozpoczęcia: 18.07.2008; data zakończenia: 18.05.2010 + 6 mc OZW
 - Wartość kontraktu brutto: 3.526.080,60 euro
 - Opis stanu realizacji:
 - a) Budowa/wymiana sieci wodociągowej- wykonano 6 517m,
 - b) Budowa sieci kanalizacyjnej - wykonano 2 234m.
 - Stan zaawansowania projektowania - 100%
 - Stan zaawansowania robót - ok. 33 %
- **Kontrakt VIIA - Gmina Biesiekierz - Roboty Budowlane Żółty „FIDIC”**
 - Data rozpoczęcia: 23.01.2008; data zakończenia: 23.05.2010 + 6 mc OZW
 - Wartość kontraktu brutto: 11.526.560,00 euro
 - Opis stanu realizacji: trwają prace projektowe.
 - a) Budowa/wymiana sieci wodociągowej: wykonano ok. 13 647m,
 - b) Budowa sieci kanalizacyjnej: wykonano ok. 11 252m,
 - Stan zaawansowania projektowania - ok. 95 %
 - Stan zaawansowania robót - ok. 30 %
- **Kontrakt VIIB - Gmina Karlino - Roboty Budowlane Żółty „FIDIC”**
 - Data rozpoczęcia: 23.01.2008; data zakończenia: 23.05.2010 + 6 mc OZW
 - Wartość kontraktu brutto: 10.985.000,00 euro
 - Opis stanu realizacji:
 - a) Budowa/wymiana sieci wodociągowej - wykonano ok. 30 669m,
 - b) Budowa sieci kanalizacyjnej - wykonano ok. 16 188m,
 - Stan zaawansowania projektowania - ok. 95%
 - Stan zaawansowania robót - ok. 44 %
- **Kontrakt VIII - Miasto Bobolice, Gmina Bobolice - Roboty Budowlane Żółty „FIDIC”**
 - Data rozpoczęcia: 11.01.2008; data zakończenia: 11.05.2010 + 6 mc OZW
 - Wartość kontraktu brutto: 12.970.820,73 euro
 - Opis stanu realizacji:
 - a) Budowa/wymiana sieci wodociągowej - wykonano ok. 36 838m,
 - b) Budowa sieci kanalizacyjnej - wykonano ok. 64 491m,
 - Stan zaawansowanie projektowania - 100%
 - Stan zaawansowanie Robót - ok. 86%
- **Kontrakt IX - Miasto Połczyn Zdrój, Gmina Połczyn Zdrój**

Roboty Budowlane Żółty „FIDIC”

- Data rozpoczęcia: 11.01.200; data zakończenia: 11.05.2010 + 6 mc OZW
- Wartość kontraktu brutto: 11.950.000,00 euro
- Podpisano jeden Aneks do Umowy (9.09.2009), który zmniejszył wartość Kontraktu do kwoty 11 896 094,70 EUR
- Opis stanu realizacji:
 - a) Budowa sieci wodociągowej – wykonano ok. 29 815m,
 - b) Budowa sieci kanalizacyjnej – wykonano ok. 21 973m,
 - c) Trwa rozbudowa i modernizacja SUW: Redło, Bronowo, Łęzek, Zajączkowo, Buślary, Kołacz, Wardyń Dolny, Zaborze, Dobino, Bołkowo.
- Stan zaawansowania projektowania - 100%
- Stan zaawansowania Robót - ok. 65 % cz. liniowa, 48 % SUW

• **Kontrakt X - Gmina Rąbino - Roboty Budowlane, Żółty „FIDIC”**

- Data rozpoczęcia: 05.10.2007; data zakończenia: 05.04.2010 + 6 mc OZW
- Wartość kontraktu brutto: 10.478.512,45 euro
- Opis stanu realizacji:
 - a) Budowa/wymiana sieci wodociągowej - wykonano ok. 42 079m,
 - b) Budowa sieci kanalizacyjnej - wykonano ok. 44 076m,
- Stan zaawansowania projektowania - 100%
- Stan zaawansowania robót - ok. 75 %

• **Kontrakt XI - Gmina Tychowo - Roboty Budowlane Żółty „FIDIC”**

- Data rozpoczęcia: 18.01.2008; data zakończenia: 18.05.2010 + 6 mc OZW
- Wartość kontraktu brutto: 13.500.000,00 euro
- Opis stanu realizacji:
 - a) Budowa/wymiana sieci wodociągowej - wykonano ok. 46 248m,
 - b) Budowa sieci kanalizacyjnej - wykonano ok. 57 739m,
- Stan zaawansowania projektowania - 100%
- Stan zaawansowania robót - ok. 66 %

Rejon II Kołobrzeg - wybudowanych zostanie 468 km sieci kanalizacyjnej oraz 279 km sieci wodociągowej. Zostaną wybudowane odcinki kanalizacji tłocznej z gmin Sławoborze, Rymań, Gościno i Siemyśl, z których ścieki trafiać będą do grupowej oczyszczalni w Korzyścienku koło Kołobrzegu. Koszt inwestycji w tym Rejonie wyniesie ponad 68 mln euro.

W Rejonie kołobrzesckim zawartych jest 9 kontraktów na roboty budowlane i 1 na usługę IK:

• **Kontrakt XII - usługa Inżyniera Kontraktu Rejon II Kołobrzeg**

- Data rozpoczęcia: 09.10.2007; data zakończenia: 31.12.2010
- Wartość kontraktu brutto: 1.403.000,00 euro
- Podpisano 2 Aneksy do Umowy, nie miały wpływu na zmianę wartości Kontraktu.
- Opis stanu realizacji: dnia 9.10.2007 IK przystąpił do świadczenia usługi zgodnie z umową.

• **Kontrakt XVI - Gmina Gościno - Roboty Budowlane Żółty „FIDIC”**

- Data rozpoczęcia: 14.12.2007; data zakończenia Robót: 14.06.2010 + 6 mc OZW
- Wartość kontraktu brutto: 13.032.040,00 euro
- Opis stanu realizacji:

- a) Budowa sieci kanalizacyjnej: wykonano ok. 46 283m
 - b) Budowa/wymiana sieci wodociągowej: wykonano ok. 29 997m
 - Stan zaawansowania projektowania - ok. 95%
 - Stan zaawansowania robót - ok. 43%
- **Kontrakt XVII - Gmina Siemyśl - Roboty Budowlane Żółty „FIDIC”**
 - Data rozpoczęcia: 14.12.2007; data zakończenia Robót: 14.06.2010 + 6 mc OZW
 - Wartość kontraktu brutto: 14.037.320,00 euro
 - Opis stanu realizacji:
 - a) Budowa sieci kanalizacyjnej: wykonano ok. 75 757m
 - b) Budowa sieci wodociągowej: wykonano ok. 54 367m
 - Stan zaawansowania projektowania - 100%
 - Stan zaawansowania robót - ok. 72%
- **Kontrakt XVIII - Gmina Dygowo - Roboty Budowlane Żółty „FIDIC”**
 - Data rozpoczęcia: 30.08.2007; data zakończenia Robót: 30.11.2009 + 12 mc OZW
 - Wartość kontraktu brutto: 11.146.909,42 euro
 - Opis stanu realizacji:
 - a) Budowa sieci kanalizacyjnej: wykonano ok. 55 005m
 - b) Budowa/wymiana sieci wodociągowej: wykonano ok. 59 562m
 - Stan zaawansowania projektowania - 100%
 - Stan zaawansowania robót - ok. 87%
- **Kontrakt XX - Gmina Rymań - Roboty Budowlane Żółty „FIDIC”**
 - Data rozpoczęcia: 14.12.2007; data zakończenia Robót: 14.06.2010 + 6 mc OZW
 - Wartość kontraktu brutto: 11.900.529,04 euro
 - Opis stanu realizacji:
 - a) Budowa sieci kanalizacyjnej: wykonano ok. 38 323m
 - b) Budowa sieci wodociągowej: wykonano ok. 23 151m
 - Stan zaawansowania projektowania - ok. 90%
 - Stan zaawansowania robót - ok. 40%
- **Kontrakt XXI - Gmina Sławoborze - Roboty Budowlane Żółty „FIDIC”**
 - Data rozpoczęcia: 14.12.2007; data zakończenia Robót: 14.06.2010 + 6 mc OZW
 - Wartość kontraktu brutto: 12.773.400,00 euro
 - Podpisano jeden Aneks do umowy, nie miał wpływu na zmianę wartości Kontraktu.
 - Opis stanu realizacji:
 - a) Budowa sieci kanalizacyjnej: wykonano ok. 51 283m
 - b) Budowa/wymiana sieci wodociągowej: wykonano ok. 17 698m
 - Stan zaawansowania projektowania - ok. 94%
 - Stan zaawansowania robót - ok. 44%

Rejon III Szczecinek - wybudowanych zostanie 389 km sieci kanalizacyjnej oraz 289 km sieci wodociągowej. Powstanie 214 pompowni, 6 zostanie zmodernizowanych, a 1 zlikwidowana. Zmodernizowanych zostanie także 16 stacji uzdatniania wody, 5 zamienionych na hydrofornie, a jedna hydrofornia wybudowana. Ponadto zmodernizowanych zostanie 5 oczyszczalni ścieków w Szczecinku, Barwicach, Białym Borze, Grzmiącej oraz Bornym Sulinowie oraz zostaną zlikwidowane 2 niesprawne oczyszczalnie ścieków w m. Łubowo gmina Borne Sulinowo i m. Równe

gmina Grzmiąca. Planowany koszt inwestycji w Rejonie szczecineckim to ponad 84 mln euro.

W Rejonie szczecineckim zawartych jest 10 kontraktów na roboty budowlane i 1 na usługę IK:

- **Kontrakt XXII - usługa Inżyniera Kontraktu Rejon III Szczecinek**

- Data rozpoczęcia: 21.05.2007; data zakończenia: 31.12.2010
- Wartość kontraktu brutto: 2.285.706,00 euro
- Opis stanu realizacji: od dnia 21.05.2007 Inżynier przystąpił do świadczenia usługi zgodnie z podpisaną umową.

- **Kontrakt XXIII A - Miasto Szczecinek (modernizacja Oczyszczalni Ścieków)
Roboty Budowlane Czerwony „FIDIC”**

- Data rozpoczęcia: 14.08.2008; data zakończenia Robót: 14.10.2010+ 4 miesiące OZW
- Wartość kontraktu brutto: 23.259.323,18 euro
- Opis stanu realizacji:
 - a) trwają roboty konstrukcyjne na obiektach
 - b) trwają roboty związane z wewnętrznymi instalacjami technologicznymi, sanitarnymi, elektrycznymi oraz oświetleniowymi
 - c) trwają pierwsze uruchomienia urządzeń, rozruch technologiczny:
 - Obiekt nr 7 – Główna przepompownia ścieków
 - Obiekt nr 35 – Stacja zlewna fekaliów
 - Obiekt nr 38, 41, 44 – Węzeł rozdzielczo-pomiarowy, agregat prądowórczy, kotłownia
 - Obiekt nr 19,23 – Trzon komunikacyjny 20A
 - Obiekt nr 18 i 17 – Osadniki wtórne i komora rozdziału ścieków
- Stan zaawansowania robót - ok. 58%

- **Kontrakt XXIII B - Miasto Barwice (modernizacja Oczyszczalni Ścieków)
Roboty Budowlane Czerwony „FIDIC”**

- Data rozpoczęcia: 07.04.2008; data zakończenia Robót: 07.04.2010 + 6 miesięcy OZW
- Wartość kontraktu brutto: 2.493.838,22 euro
- Opis stanu realizacji:
 - a) Zakończono roboty na punkcie zlewnym ścieków dowożonych, poletkach osadowych.
 - b) Zakończono prace wykończeniowe budynku socjalno-technicznego oraz zbiornika SBR.
 - c) Wykonano montaż urządzeń technologicznych.
 - d) Wykonano sieci międzyobiektywne.
 - e) Zamontowano instalację polielektrolitu.
 - f) Wyposażono w armaturę przepompownię PG.
 - g) Trwają roboty związane z zagospodarowaniem terenu, układanie krawężnika.
 - h) Trwa rozruch mechaniczny i hydrauliczny.
- Stan zaawansowania robót - ok. 98%

- **Kontrakt XXIII C - Gmina Szczecinek, Gmina Barwice, Gmina Borne Sulinowo
Roboty Budowlane Czerwony „FIDIC”**

- Data rozpoczęcia: 10.06.2008; data zakończenia Robót: 10.06.2010 + 4 miesiące OZW
- Wartość kontraktu brutto: 3.039.089,85 euro
- Podpisano jeden Aneks do Umowy, mający wpływ na zmniejszenie kwoty Kontraktu do 3.022.211,63 euro
- Opis stanu realizacji:

a) Budowa sieci wodociągowej – wykonano ok. 500m

b) Budowa kanalizacji sanitarnej – wykonano ok. 29 980m

c) Wykonano modernizację węzłów (12 szt.) w ulicy Wyszyńskiego.

– Stan zaawansowania robót - ok.87%

• **Kontrakt XXIV - Miasto i Gmina Biały Bór, Borne Sulinowo, Gmina Grzmiąca
Roboty Budowlane, Żółty „FIDIC”**

– Data rozpoczęcia: 31.05.2007; data zakończenia Robót: 31.07.2009 + 12 miesięcy OZW

– Wartość kontraktu brutto: 3.579.795,00 euro

– Opis stanu realizacji:

a) Oczyszczalnia ścieków w m. Borne Sulinowo - zostały zakończone wszelkie prace zbrojarskie oraz betonowanie zbiorników SBR I i SBR II oraz ścieków dowożonych. Wykonano próby szczelności zbiorników SBR 1, SBR 2 oraz zbiornika wielokomorowego. Zakończono roboty konstrukcyjne dotyczące budynku techniczno-technologicznego.

b) Oczyszczalnia ścieków w m. Grzmiąca - zakończono budowę kanału ścieków dowożonych wraz ze zbiornikiem pompowni ścieków dowożonych, montaż nowej pompy osadu nadmiernego w osadniku wtórnym, montaż części instalacji schładzania osadu w komorze schładzającej, montaż instalacji zagęszczacza osadu, montaż instalacji komór stabilizacji osadu, prace przy pomoście technicznym nad szczotką napowietrzającą w reaktorze cyrkulacyjnym, uruchomiono agregat prądotwórczy, montaż instalacji wodnej oraz polimeru do zagęszczacza osadu. Przeprowadzono rozruch mechaniczny stacji zlewczej ścieków dowożonych oraz szczotki napowietrzającej.

c) Oczyszczalnia ścieków w m. Biały Bór – wykonano wytyczenie zbiornika wielokomorowego SBR oraz wiaty na osad, wykop pod zbiornik wielokomorowy SBR oraz nasyp pod wiatę na osad.

– Stan zaawansowania projektowania - 100%

– Stan zaawansowania robót - ok. 44%

• **Kontrakt XXV.I - Miasto i Gmina Barwice - Roboty Budowlane, Żółty „FIDIC”**

– Data rozpoczęcia: 31.03.2008; data zakończenia Robót: 31.08.2010 + 5 miesięcy OZW

– Wartość kontraktu brutto: 7.646.825,00 euro

– Opis stanu realizacji:

a) Budowa/wymiana sieci wodociągowej – wykonano ok. 12 600m

b) Budowa sieci kanalizacyjnej – wykonano ok. 5 563m

– Stan zaawansowania projektowania - ok. 93 %

– Stan zaawansowania robót - ok. 30 %

• **Kontrakt XXVI - Miasto i Gmina Szczecinek - Roboty Budowlane, Żółty „FIDIC”**

– Data rozpoczęcia: 02.01.2008r.; data zakończenia Robót: 02.07.2010 + 6 miesięcy OZW

– Wartość kontraktu brutto: 14.462.228,57 euro

– Opis stanu realizacji:

a) Budowa/wymiana sieci kanalizacyjnej – wykonano ok. 11 736m

b) Budowa/wymiana sieci wodociągowej – wykonano ok. 1 440m

c) Modernizacja SUW Bugno – 42%

– Stan zaawansowania projektowania - ok. 94%

– Stan zaawansowania robót - ok. 25%

- **Kontrakt XXVII.I - Miasto i Gmina Barwice - Roboty Budowlane, Żółty „FIDIC”**
 - Data rozpoczęcia: 31.03.2008; data zakończenia Robót: 31.08.2010 + 5 miesięcy OZW
 - Wartość kontraktu brutto: 7.349.773,00 euro
 - Opis stanu realizacji:
 - a) Budowa/wymiana sieci wodociągowej – wykonano ok. 19 330m
 - b) Budowa sieci kanalizacyjnej – wykonano ok. 11 187m
 - Stan zaawansowania projektowania - ok.65%
 - Stan zaawansowania robót - ok. 35%

- **Kontrakt XXVIII.I - Miasto i Gmina Biały Bór - Roboty Budowlane, Żółty „FIDIC”**
 - Data rozpoczęcia: 05.04.2008; data zakończenia Robót: 05.09.2010 + 5 miesięcy OZW
 - Wartość kontraktu brutto: 11.397.805,00 euro
 - Wartość kontraktu brutto: 11.397.805,00 euro
 - Opis stanu realizacji:
 - a) Budowa sieci wodociągowej – wykonano ok. 16 616m
 - b) Budowa sieci kanalizacyjnej – wykonano ok. 7 991m
 - Stan zaawansowania projektowania - ok. 53%
 - Stan zaawansowania robót - ok. 17%

- **Kontrakt XXIX - Gmina Grzmiąca - Roboty Budowlane, Żółty „FIDIC”**
 - Data rozpoczęcia: 21.09.2007; data zakończenia Robót: 21.05.2010 + 6 miesięcy OZW
 - Wartość kontraktu brutto: 9.933.818,49 euro
 - Opis stanu realizacji:
 - a) Budowa/wymiana sieci kanalizacyjnej – wykonano ok. 40 033m
 - b) Budowa/wymiana sieci wodociągowej – wykonano ok. 24 813m
 - Stan zaawansowania projektowania - ok.93%
 - Stan zaawansowania robót - ok.57%

- **Kontrakt nr XXX.I - Miasto i Gmina Borne Sulinowo - Roboty Budowlane, Żółty „FIDIC”**
 - Data rozpoczęcia: 23.05.2008, data zakończenia Robót: 23.06.2010 + 5 miesięcy OZW
 - Wartość kontraktu brutto: 11.160.870,00 euro
 - Opis stanu realizacji:
 - a) Budowa sieci wodociągowej – wykonano ok. 1 500m
 - Stan zaawansowania projektowania - ok. 67%
 - Stan zaawansowania robót – 1%

3. Umowy zakończone:

- **Kontrakt III - Miasto Białogard, Połczyn Zdrój miasto i gmina, Bobolice gmina
Roboty Budowlane Czerwony „FIDIC”**

Kontrakt został zakończony z dniem **27.03.2009**. Inżynier przekazał Świadectwo Przejęcia. Wykonawca w dniu 21.05.2009 złożył Oświadczenie Końcowe. Trwają czynności związane z oceną dokumentacji powykonawczej oraz rozliczeniem finansowym wykonanego zakresu. Założona Końcowa Cena Kontraktowa wynosi 2 995 961,93€ i jest niższa od Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej o 424 572,72€.

- **Kontrakt XIII - Miasto i Gmina Kołobrzeg, Gmina Ustronie Morskie**

Roboty Budowlane Czerwony „FIDIC”

Kontrakt został zakończony z dniem 06.03.2009.

- Wartość kontraktu brutto: 9.572.967,90 euro
- Opis stanu realizacji: roboty budowlane zostały zakończone. W dniu 06.03.2009 Inżynier Kontraktu wystawił Świadcstwo Przejęcia Robót. Łącznie wykonano 72060m kanalizacji sanitarnej i 12440m sieci wodociągowej.

- **Kontrakt XIV - Miasto Kołobrzeg - Roboty Budowlane Czerwony „FIDIC”**

Kontrakt został zakończony z dniem 31.10.2008

- Wartość kontraktu brutto: 900.986,84 euro
- Opis stanu realizacji: roboty zostały zakończone. W dniu 31.10.2008 Inżynier Kontraktu wystawił Świadcstwo Przejęcia Robót. W dniu 18.09.2009 IK wystawił Świadcstwo Wykonania. Łącznie wykonano 1016m kanalizacji sanitarnej i 2566m sieci wodociągowej.

- **Kontrakt XV - Miasto i Gmina Kołobrzeg, Gmina Ustronie Morskie**

Roboty Budowlane Żółty „FIDIC”

Kontrakt został zakończony z dniem 14.08.2009

- Wartość kontraktu brutto: 1.897.100,00 euro
- Opis stanu realizacji: roboty zostały zakończone. W dniu 14.08.2009 Inżynier Kontraktu wystawił Świadcstwo Przejęcia Robót. Łącznie wykonano 11751m sieci wodociągowej oraz rozbudowano stację hydroforową w stacji uzdatniania wody w miejscowości Bagicz.

- **Kontrakt XIX - Miasto i Gmina Kołobrzeg, Gmina Ustronie Morskie**

Roboty Budowlane Żółty „FIDIC”

Kontrakt został zakończony z dniem 13.11.2009

- Wartość kontraktu brutto: 7.034.565,14 euro
- Opis stanu realizacji: roboty zostały zakończone. W dniu 13.11.2009 Inżynier Kontraktu wystawił Świadcstwo Przejęcia Robót. Łącznie wykonano 23 249m kanalizacji sanitarnej i 7 437m sieci wodociągowej

Stan realizacji Projektu - obecnie zaawansowanie robót budowlanych, prowadzonych w ramach Projektu jest na poziomie ok. 62% (Rejon I Białogard – 66%, Rejon II Kołobrzeg – 73%, Rejon III Szczecinek – 48%). Jednak praktycznie we wszystkich kontraktach zakończono lub właśnie kończą się prace projektowe i realizowane są roboty budowlane. Skutkować to będzie intensywnym przyspieszeniem realizacji kontraktów. Dodatkowo kilka Kontraktów jest już zakończonych. W Rejonie białogardzkim zrealizowano Kontrakt III obejmujący wykonanie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie miasta Białogard i miasta Połczyn Zdrój. Wybudowano oczyszczalnię ścieków w Rąbinie oraz zmodernizowano oczyszczalnię ścieków w Tychowie. W przypadku Rejonu kołobrzegskiego zakończyły się prace (kontrakt XIII, XIV, XV, XIX) przy sieci wodociągowej, kanalizacji tłocznej i sanitarnej grawitacyjnej na terenie miasta i gminy Kołobrzeg oraz gminy Ustronie Morskie. Na terenie Rejonu szczecineckiego rozpoczęto prace budowane na dziewięciu kontraktach. Na Kontrakcie XXIIIB (modernizacja oczyszczalni ścieków w Barwicach) trwają prace wykończeniowe.

Stan zatrudnienia w JRP na koniec roku 2009 wynosi:

- Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu (MAO)
- Kierownik JRP
- Kierownik JRP POLIŚ

- Zespół ds. Technicznych: Kierownik Zespołu +11 osób
- Zespół ds. Organizacyjnych: Kierownik Zespołu + 8 osób
- Zespół ds. Ekonomicznych: Kierownik Zespołu +3 osoby
- Zespół ds. Księgowo-Finansowych- Główna Księgowa + 3 osoby

Łącznie w Jednostce Realizującej Projekt „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty” zatrudnionych jest 32 osoby.

Przeprowadzono następujące kontrole w minionym roku:

- 1) Audyt zewnętrzny realizacji Projektu za 2008 rok, przeprowadzony przez Kancelarię Doradztwa Podatkowego i Audytu „DEBET” Halina Kozak, 75-628 Koszalin, ul Grottgera 6;
- 2) Kontrola delegacji za 2008r, projektu budżetu, wynagrodzeń, wydatków kwalifikowanych i niekwalifikowanych, przeprowadzona przez Komisje Rewizyjną ZMiGDP w dniach 09.01-21.01.2009;
- 3) Kontrola realizacji kwartalnego wykonania budżetu za I kwartał 2009, przeprowadzona przez Komisje Rewizyjną ZMiGDP w dniu 06.05.2009;
- 4) Kontrola planowa realizacji Projektu „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty”, przeprowadzona przez ekspertów z Departamentu Kontroli Przedsięwzięć z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w dniach 01.06-05.06.2009;
- 5) Kontrola realizacji planu za 2008 II kwartał, analiza wpłat na JRP przez gminy, przeprowadzona przez Komisje Rewizyjną ZMiGDP w dniach 09.01-21.01.2009;
- 6) Kontrola przyjętych zasad rachunkowości i jej stosowanie oraz zgodność z przepisami, rzetelność danych w sprawozdaniach budżetowych, celowość i gospodarność wydatkowania środków budżetowych, przeprowadzona przez Skarbnik ZMiGDP w dniach 23.07-31.07.2009.
- 7) Kontrola wykonania wydatków budżetowych w odniesieniu do planu i wykonania procentowego planu, przeprowadzona przez Komisje Rewizyjną ZMiGDP dnia 16.10.2009.
- 8) Kontrola działalności Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty, prowadzona przez Najwyższą Izbę Kontroli /delegatura w Szczecinie/, 22.09.2009 – 31.12.2009
- 9) Kontrola środków publicznych za rok 2008, prowadzona przez Urząd Kontroli Skarbowej w Szczecinie, 3.11.2009 – 08.01.2010

Jednostka prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708).