

Uchwała Nr 7/09
Zarządu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty
z dnia 19 marca 2009 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z działalności Przewodniczącego
Zarządu za rok 2008


Na podstawie §17 ust. 2 pkt 12 Statutu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty (Dz. Urzędowy Woj. Koszalińskiego z 1992r. Nr 10, poz. 74 z późn. zm.) Zarząd Związku uchwała, co następuje:

§1. Przyjmuje się sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Zarządu za rok 2008 w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1,2 i 3 do niniejszej uchwały.


§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Waldemar Misko



**Sprawozdanie z działalności
Przewodniczącego Zarządu ZMiGDP
za rok 2008**



I. Informacja o Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty

Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty zrzeszał na dzień 31 grudnia 2008 r. 23 gminy.

Gminy miejskie: Białogard, Kołobrzeg, Szczecinek

Gminy miejsko-wiejskie: Barwice, Bobolice, Borne Sulinowo, Biały Bór, Czaplinek, Karlino, Połczyn-Zdrój

Gminy wiejskie: Białogard, Biesiekierz, Dygowo, Grzmiąca, Gościno, Kołobrzeg, Rąbino, Rymań, Siemyśl, Sławoborze, Szczecinek, Tychowo, Ustronie Morskie.

Liczba mieszkańców w gminach członkowskich Związku (stan na 31.06.2008)

Miasto Białogard	24 325
Miasto Kołobrzeg	45 146
Miasto Szczecinek	39 412
Miasto i Gmina Barwice	9 177
Miasto i Gmina Biały Bór	5 373
Miasto i Gmina Bobolice	9 940
Miasto i Gmina Borne Sulinowo	9 216
Miasto i Gmina Karlino	9 538
Miasto i Gmina Połczyn Zdrój	16 551
Gmina Białogard	8 019
Gmina Biesiekierz	5 625
Gmina Czaplinek	12 089
Gmina Dygowo	5 500
Gmina Grzmiąca	5 271

Gmina Gościno	5 249
Gmina Kołobrzeg	9 384
Gmina Rąbino	4 151
Gmina Rymań	4 215
Gmina Siemysł	3 548
Gmina Sławoborze	4 296
Gmina Szczecinek	10 383
Gmina Tychowo	7 130
Gmina Ustronie Morskie	3 576
Razem	257 153

Zarząd Związku:

Zarząd Związku jest siedmioosobowy, ale w posiedzeniach uczestniczyli również przedstawiciele pozostałych gmin członkowskich.

Członkowie Zarządu spotkali się na 19 posiedzeniach, które odbywały się w Karlińskim Ośrodku Kultury i siedzibie przy ul. Szymanowskiego 17 w Karlinie.

Zgromadzenie i Komisje Związku:

Zgromadzenie ZMiGDP liczyło 65 delegatów.

Posiedzenia Zgromadzenia odbywały się w Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Lipiu, a po zmianie siedziby tymczasowej, w sali konferencyjnej przy ul. Szymanowskiego 17 w Karlinie.

W okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2008 r. odbyło się 6 posiedzeń Zgromadzenia, 5 posiedzeń Komisji Budżetowej i 6 posiedzeń Komisji Rewizyjnej (zgodnie z planem przyjętym uchwałą nr 9/08 z dnia 18 marca 2008 r.)

Uchwałą Zgromadzenia nr 1/08 z dnia 18.03.2008 r. przyjęto sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2007 i udzielono absolutorium Zarządowi z tego tytułu uchwałą nr 10/08 w dniu 18.04.2008 r.

Kontrole zewnętrzne:

W 2008 r. odbyły się następujące kontrole zewnętrzne:

1. Kontrola kompleksowa projektu „Opracowanie Subregionalnego Programu Rewitalizacji Miast, Gmin i Powiatów na terenie Dorzecza Parsęty na bazie polsko-niemieckiego markowego produktu turystycznego” przeprowadzona przez Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki.

2. Kontrola ZUS w okresie od 14 kwietnia do 13 maja 2005 w zakresie prawidłowości naliczania składek na ubezpieczenia społeczne, ustalania świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego,
3. Kontrola kompleksowa projektu „Śladami historii w Dorzeczu Parsęty – rozwój transgranicznej oferty turystycznej” przeprowadzona przez Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki,
4. Kontrola kompleksowa projektu „Rozwój i promocja działalności centrum i Obsługi Doradztwa dla MŚP w Karlinie” przeprowadzona przez Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki,
5. Kontrola kompleksowa projektu „Wspieranie działań i placówek na terenie ZMIGDP” przeprowadzona przez Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki.
6. Kontrola kompleksowa projektu „Zagospodarowanie obszarów cennych przyrodniczo w Dorzeczu Parsęty” przeprowadzona przez Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki,
7. Kontrola projektu „Szkolenia dla pracowników administracji samorządowej szczebla powiatowego i gminnego” w zakresie wypełniania warunków dofinansowania przeprowadzona przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego,
8. Kontrola projektu „Konkurs fotograficzny – Cztery Pory Roku w Dorzeczu Parsęty” przeprowadzona przez Stowarzyszenie Gmin Euroregionu Pomerania w Szczecinie,
9. Kontrola kompleksowa na zakończenie projektu „Wrota Parsęty – usługi i infrastruktura społeczeństwa informacyjnego na terenie Dorzecza Parsęty” przeprowadzona przez Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki,
10. Kontrola kompleksowa projektu „Centrum Doradztwa i Wspierania Transgranicznych Inicjatyw na rzecz gospodarki i kultury” przeprowadzona przez Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki.

Wszystkie kontrole zostały zakończone oceną pozytywną.

Udział w konkursach i zdobyte wyróżnienia:

- wyróżnienie w 11 edycji konkursu Lider Polskiej Ekologii w kategorii jednostka samorządu terytorialnego za projekt „Zagospodarowanie turystyczne obszarów cennych przyrodniczo w dorzeczu Parsęty”,
- wyróżnienie w konkursie Panteon Polskiej Ekologii w kategorii jednostka samorządu terytorialnego za program renaturyzacji mokradła Pyszka,
- wyróżnienie dla najlepszego projektu z województwa zachodniopomorskiego w konkursie Polskiej Zielonej Sieci "Najlepsze projekty" za program renaturyzacji i ochrony mokradła Pyszka. Ogólnopolski konkurs „NAJLEPSZE PROJEKTY” ma na celu promocję projektów wykorzystujących Fundusze Europejskie, które w sposób modelowy i efektywny przyczyniły się do zrównoważonego rozwoju kraju na poziomie regionalnym i lokalnym.

III. W roku 2008 Związek realizował następujące projekty:

„Zagospodarowanie turystyczne obszarów cennych przyrodniczo w Dorzeczu Parsęty”

Projekt zakładał zagospodarowanie dwóch największych szlaków kajakowych w Dorzeczu: Parsęty i Radwi. Projekt realizowany był w 2 etapach: etap pierwszy obejmował budowę 6 przystani kajakowych: 2 w Gminie Białogard, 1 w Mieście Białogard, 1 w Gminie Dygowo, 1 w Gminie

Grzmiąca oraz 1 w Mieście Karlino; stworzenie koncepcji zagospodarowania szlaków pieszych i rowerowych na obszarach cennych przyrodniczo ZMiGDP wraz z dokumentacją techniczną oraz opracowanie szczegółowej waloryzacji przyrodniczej dla najcenniejszych obszarów Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty objętych NATURĄ 2000 wraz z opracowaniem systemu i metod monitoringu środowiska przyrodniczego w celu ich ochrony.

Umowa na dofinansowanie Projektu z Programu INTERREG IIIA została podpisana w dniu 30.08.2006r. W ramach projektu przeprowadzono następujące działania:

- opracowano koncepcje zagospodarowania szlaków turystycznych na terenie ZMiGDP dla wszystkich gmin związkowych oraz opracowano dokumentację niezbędną do dalszej realizacji projektu (projekty techniczne, kosztorys, studium wykonalności, itp.),
 - opracowano waloryzację przyrodniczą dla obszarów Natura 2000 z terenu całego Dorzecza Parsęty,
 - stworzono 6 stanic kajakowych z elementami małej infrastruktury na Parsęcie i Radwi, w następujących lokalizacjach: w miejscowości Karlino; w miejscowości Białogard; w miejscowości Białogórzyno – na terenie Gminy Białogard, w miejscowości Byszyno – na terenie Gminy Białogard, w miejscowości Piotrowice – na terenie Gminy Dygowo, w miejscowości Krosino – na terenie Gminy Grzmiąca,
 - zakupiono 60 kajaków wraz z wyposażeniem: 20 szt. otrzymała Gmina Karlino, 20 szt. Miasto Białogard, 10 szt. Miasto Szczecinek, 10 szt. Gmina Dygowo;
 - zakupiono 6 przyczep do przewozu kajaków, dla: 2 szt. Gmina Karlino, 2 szt. Miasto Białogard, 1 szt. Miasto Szczecinek, 1 szt. Gmina Dygowo
 - wydano przewodnik szlaków turystycznych w 3 językach: polskim, niemieckim i angielskim. Opracowanie dotyczy wszystkich gmin związkowych.

W okresie sprawozdawczym zostały zakupione i sprowadzone przyczepy do przewozu kajaków (6 szt.). W ramach projektu przyczepy zostały zarejestrowane w wydziale komunikacji. W marcu 2008r. zostały zamontowane meble oraz elementy małej infrastruktury na stanicach kajakowych.

Zostały przygotowane i podpisane stosowne umowy użyczenia na kajaki i przyczepy do przewozu kajaków z Gminą Dygowo, Miastem Szczecinek, Miastem Białogard, Miastem i Gminą Karlino. Podpisano również aneksy do umowy użyczenia na stacje kajakowe.

28.02.2008r do Wydziału Zarządzania Funduszami Europejskimi przy Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie został złożony końcowy (V) wniosek o płatność.

W dniach 12-13 czerwca 2008r przez Instytucję Zarządzającą została przeprowadzona kontrola kompleksowa projektu. Protokół nie stwierdza uchybień w realizacji i rozliczeniu projektu.

Całkowity koszt projektu wg umowy: 1 633 360,00 zł

Dofinansowanie Interreg III A (75%): 1 255 018,00 zł

Wkład własny (25%): 408 342,00 zł

Faktyczne wykonanie:

- | | |
|---------------------------------------|------------------|
| - całkowita wartość projektu | 1 543 225,45 zł, |
| - dofinansowanie Interreg III A (75%) | 1 148 861,26 zł, |
| - środki własne (25%) | 382 953,76 zł |
| - środki własne niekwalifikowane | 11 410,43 zł |

Czas realizacji projektu: 1 maja 2006– 29 lutego 2008 r.

„Wrota Parsęty – usługi i infrastruktura społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty”

Cel ogólny projektu „Wrota Parsęty” to wspieranie rozwoju terenu objętego projektem przez rozbudowę infrastruktury społeczeństwa informacyjnego, a także wyrównanie dysproporcji między mieszkańcami i między podmiotami gospodarczymi w dostępie do Internetu, technologii informacyjnych i komunikacyjnych.

Umowa o dofinansowanie projektu została zawarta w dniu 30 stycznia 2006 r.

W dniu 16 maja 2008 r. podpisano aneks nr 2 do umowy o dofinansowanie projektu ze środków unijnych. Powodem podpisania aneksu była niemożliwość zrealizowania projektu w ramach czasowych określonych w umowie o dofinansowanie projektu. Zakończenie rzeczowe projektu przesunięto na 25 czerwca 2008, natomiast zakończenie finansowe przesunięto na 30 czerwca 2008. Powyższe zmiany były konieczne ze względu na opóźnienie w wydawaniu przepisów istotnych dla kluczowych zadań projektu, tj. świadczenia usług drogą elektroniczną z wykorzystaniem podpisu elektronicznego. Przesunięcie terminu realizacji projektu było również spowodowane przedłużającą się procedurą przetargową dla postępowania „Usługi projektowania i wdrażania oprogramowania oraz dostawę sprzętu komputerowego - „Wrota Parsęty” - usługi i infrastruktura społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty” - przetarg IV – ZDP.IV.341-4/07. W związku z powyższym przesunięciu uległy terminy realizacji poszczególnych etapów wyszczególnionych zadań, ale nie miało to wpływu na końcowe powodzenie realizacji projektu.

W 2007r. zakończono dostawy w ramach prowadzonych postępowań przetargowych:

- 447 licencji oprogramowania antywirusowego – na kwotę 24 615,94 zł
- 64 komputerów przenośnych – na kwotę 461 452,80 zł
- 561 komputerów stacjonarnych - na kwotę 2 049 368,20 zł
- 14 urządzeń wielofunkcyjnych o wartości - 116 156,20 zł
- 311 drukarek laserowych o wartości - 555 256,00 zł
- oprogramowanie użytkowe (1105 szt.) – o wartości 892 626,00 zł
- meble do PIAP-ów
- zakup: ekranu multimedialnego – 11 szt., projektora multimedialnego – 16 szt., telewizora LCD - 4 szt., aparatów cyfrowych – 6 szt., kamer cyfrowych – 2 szt., prezentera bezprzewodowego – 1 szt.

Do końca 2007r. podpisano także następujące umowy:

- w dniu 13.12.2007r na dostawę urządzeń aktywnych sieci o wartości 41 740 zł brutto.
- w dniu 13.12.2007 r. na dostawę centrali telefonicznej 8 369,20 zł brutto
- w dniu 13.12.2007 r. na rozbudowę i modernizację sieci energetycznej oraz sieci logicznej – 30 870,21 zł brutto

w dniu 13.12.2007 r. na rozbudowę i modernizację sieci energetycznej oraz sieci logicznej – 72 535,61 zł brutto

w dniu 19.12.2007 r. obejmującą następujący przedmiot zamówienia – 3 415 980,48 zł brutto

- Zadanie 1 – MIEJSKIE PORTALE WWW, BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ, GIS

- Zadanie 2 – ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA URZĘDU

- Zadanie 3 – ELEKTRONICZNY OBIEG DOKUMENTÓW

- Zadanie 4 – SYSTEM INFORMACJI GEOGRAFICZNEJ (GIS)

- Zadanie 5 – SPRZĘT KOMPUTEROWY

W I półroczu 2008r. zrealizowano następujące postępowania przetargowe:

<i>Postępowanie przetargowe</i>	<i>Data ogłoszenia przetargu</i>	<i>Data podpisania umowy z wykonawcą</i>	<i>Kwota na jaką podpisano umowę z wykonawcą (zł)</i>
1) OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – DOSTAWA ŁĄCZ INTERNETOWYCH	25.01.2008	28.05.2008	37 820,00
2) DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO , WYKONANIE SIECI BEZPRZEWODOWEJ ORAZ DOSTAWA URZĄDZEN I WYPOSAŻENIA SERWEROWNI „WROTA PARSĘTY – USŁUGI I INFRASTRUKTURA SPOŁECZEŃSTWA I NFORMACYJNEGO NA TERENIE DORZECZA PARSĘTY”	28.02.2008	Część nr 1: 16.04.2008 Część nr 2: 16.04.2008	Część nr 1: 218 380,00 Część nr 2: 26 840,00
3) DOSTAWA I WYKONANIE SIECI BEZPRZEWODOWEJ ORAZ DOSTAWA URZADZEŃ I WYPOSAŻENIA SERWEROWNI „WROTA PARSĘTY – USŁUGI I INFRASTRUKTURA SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO NA TERENIE DORZECZA PARSĘTY”	13.05.2008	Część nr 1: 30.05.2008 Część nr 2: 30.05.2008	Część nr 1: 24 299,96 Część nr 2: 57 256,09

4) OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – OPRACOWANIE TREŚCI W POSTACI ELEKTRONICZNEJ DO PUBLIKACJI W PORTALACH EKSPLOATOWANYCH W RAMACH PROJEKTU „WROTA PARSETY – USŁUGI I INFRASTRUKTURA SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO NA TERENIE DORZECZA PARSETY”	20.05.2008	12.06.2008	175 000,00
--	------------	------------	------------

W okresie sprawozdawczym złożono 3 wnioski o płatność:

- z dnia 19.02.2008r. na kwotę wydatków kwalifikowanych 1.078.301,51 zł,
- z dnia 26 maja 2008 r. na kwotę wydatków kwalifikowanych 481 873,67 zł,
- z dnia 10.07.2008r. na kwotę wydatków kwalifikowanych 4.159.606,28 zł

W 2008 r. na konto bankowe Związku została przekazana refundacja poniesionych wydatków w ogólnej kwocie 4.281.375,08 zł.

Wydatki w trakcie realizacji projektu są mniejsze od zakładanych ze względu na niższe wartości ofert przetargowych. Udział własny miast i gmin uczestniczących w projekcie został pomniejszony o kwotę 122 962,08 zł. tj. o kary naliczone dla wykonawców z tytułu nieterminowych dostaw.

Nakłady inwestycyjne poniesione w trakcie realizacji projektu zostały rozliczone, a przyjęte z inwestycji środki trwale przekazane protokolarnie dla wszystkich uczestników projektu w używanie. Przez okres utrzymania efektów projektu tj. przez 5 lat środki trwale stanowią własność Związku, a po tym czasie przejdą na własność użytkowników.

Wartość projektu według umowy	9 842 771,00 zł
środki własne 25%	2 460 675,25 zł
środki ZPORR 75%	7 301 025,75 zł

Faktyczne wykonanie:

- Calkowita wartość projektu	9 262 386,13 zł
- całkowite wydatki kwalifikowane	9 144 495,30 zł
- środki ZPORR 75%	6 858 371,47 zł
- wkład własny 25%	2 286 123,83 zł
- wkład własny wydatki niekwalifikowane	117 890,83 zł

Projekt otrzymał pozytywną ocenę po przeprowadzeniu przez Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki kompleksowej kontroli projektu.

„Szkolenia dla pracowników administracji samorządowej szczebla powiatowego i gminnego”

Projekt szkoleniowy miał na celu wzmocnienie jednostek samorządu terytorialnego województwa zachodniopomorskiego poprzez poszerzenie wiedzy i umiejętności przedstawicieli administracji publicznej na szczeblu gminnym i powiatowym. W ramach projektu przeprowadzono 91 szkoleń (jedno i dwudniowych) dla grup nie przekraczających 30 osób. Łącznie przeprowadzono 3 042 osoboszkoleń. Miejszem przeprowadzenia szkoleń był Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Lipiu k/Świdwina oraz Europejskie Centrum Edukacji w Koszalinie. W ramach realizacji projektu była zatrudniona 1 osoba odpowiedzialna za jego koordynację. Na bieżąco gminy i powiaty biorące udział w projekcie były informowane o tematach i terminach poszczególnych szkoleń. Na stronach internetowych ZMiGDP były umieszczone ogólnodostępne informacje o projekcie oraz szczegółowo o odbywających się szkoleniach. Otrzymano akceptację ze strony BMF na zmianę terminu zakończenia realizacji projektu na koniec sierpnia br. Zostały wydrukowane ulotki informacyjne o projekcie. Bezpłatnie zostały wyemitowane informacje o projekcie w Radio Koszalin, a także w lokalnej prasie.

W ramach projektu przeprowadzono szkolenia w poniższej tematyce:

- Prawo Zamówień Publicznych
- Prawo Budowlane
- Analiza finansowa w procesie inwestycyjnym
- Prawo Administracyjne
- Studium wykonalności inwestycji
- Pozyskiwanie środków z funduszy strukturalnych, Funduszy Spójności oraz inicjatyw wspólnotowych Unii Europejskiej
- Ochrona danych osobowych (tworzenie polityki bezpieczeństwa) i informacja niejawna
- Wdrażanie i wykorzystanie najnowszego oprogramowania i technologii informatycznych (Open Source itp.)
- Administracja (system windows, linux)

- Elektroniczny System Obiegu Dokumentów

Całkowity koszt projektu wg umowy: 1 201 800,00 zł

Dofinansowanie Mechanizmy Norweskie i EOG: 1 021 530,00 zł

Wkład własny: 180 270,00 zł

Faktyczne wykonanie:

- całkowita wartość projektu	978 788,96 zł,
- całkowite wydatki kwalifikowane	978 788,96 zł
- dofinansowanie Mechanizmy Norweskie i EOG (85%)	831 970,62 zł
- wkład własny (15%)	146 818,34 zł

Harmonogram realizacji projektu: 01.02.2007 – 31.08.2008 r.

Projekt otrzymał pozytywną ocenę po przeprowadzeniu przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego kompleksowej kontroli projektu.

Centrum Doradztwa i Wspierania Transgranicznych Inicjatyw na rzecz gospodarki i kultury – etap I

W 2008r., w ramach Centrum zrealizowano następujące działania:

1. Centrum świadczyło bezpłatne porady dla przedsiębiorców i innych podmiotów.
2. Zorganizowano 13 spotkań informacyjnych z przedsiębiorcami, podczas których przekazano informacje na temat działalności Centrum, poinformowano o możliwości uzyskania dofinansowania ze środków strukturalnych UE w nowym okresie programowania 2007-2013, omówiono uszczegółowienie RPO WZ, a w szczególności działania 1.1.1 i 1.1.2. Spotkania organizowane były w miejscowościach Czaplonek, Grzybowo - gm. Kołobrzeg, Kukinia - gm. Ustronie Morskie, Dygowo, Gościno, Biesiekierz, Poblocie Wielkie - gm. Karlino, Krzecko - gm. Sławoborze, Czarnowąsy - gm. Białogard, Ostrowąscy - gm. Barwice, Nosibądy - gm. Grzmiąca, Biały Bór, Głodowa.
3. Ogłoszenia o Centrum ukazały się w prasie lokalnej, dane teleadresowe w Panoramie Firm.

Calkowita wartość projektu	40 713,71 zł.
Środki własne 25%	10 178,43 zł.
Środki Interreg III A 75%	30 535,28 zł.

Projekt otrzymał pozytywną ocenę po przeprowadzeniu przez Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki kompleksowej kontroli projektu.

Rozwój i Promocja Centrum Obsługi i Doradztwa dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Projekt rozpoczął się w dniu 01/01/2007 r, i jest kontynuacją projektu pn. "Centrum Obsługi i Doradztwa dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw", który zakończył się 11 kwietnia 2007r. Do realizacji projektu zatrudnionych było dwóch pracowników.

W 2008r., w ramach Centrum zrealizowano następujące działania:

1. Zorganizowano 1 konferencję branżową, pt. "Promocja energii odnawialnej - zaangażowanie biznesu i edukacji".
2. Zorganizowano 6 spotkań informacyjnych z przedsiębiorcami, podczas których przekazano informacje na temat działalności Centrum, poinformowano o możliwości uzyskania dofinansowania ze środków strukturalnych UE w nowym okresie programowania, omawiano uszczegółowienie RPO WZ, możliwości pozyskania środków przez przedsiębiorców.

3. Opracowano i wydano "Przewodnik po ofercie inwestycyjnej w Dorzeczu Parsęty" (polsko-niemiecki), "ABC przedsiębiorcy" (polsko - niemiecki) oraz "Przewodnik po funduszach pomocowych UE".
4. Opracowano i wydano ostatni numer Biuletynu Informacyjnego.
5. Zakupiono 16 pozycji książkowych (literatura fachowa, z której, w biurze Centrum, mogą skorzystać przedsiębiorcy oraz pracownicy instytucji).

Informacje o ZMiGDP i Centrum ukazały się w prasie lokalnej

Calkowita wartość projektu według umowy	316 799,00 zł.
- środki własne 25%	79 199,75 zł.
- środki Interreg III A 75%	237 599,25 zł.

Faktyczne wykonanie:

- całkowita wartość projektu	246 801,17 zł,
- całkowite wydatki kwalifikowane	246 801,17 zł
- dofinansowanie Interreg III A (75%)	185 100,88 zł
- wkład własny (25%)	61 700,29 zł

VII Międzynarodowy Splyw Kajakowy „Parsęta 2008”

W dniach 31.07 – 03.08.2008 Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty we współpracy Pomorskiego Wojskowego Oddziału PTTK w Wałczu zorganizował VII Międzynarodowy Splyw Kajakowy „Parsęta 2008”. W splywie brało udział blisko 150 kajakarzy z całego kraju i z zagranicy.

Oficjalne rozpoczęcie splywu odbyło się przy udziale Senatora RP Piotra Zientarskiego, który wraz Marszałkiem Województwa objął imprezę honorowym patronatem oraz władz Związku. Jak co roku dla uczestników splywu przygotowano wiele atrakcji. W trakcie 3 – dniowego splywu uczestnicy wspólnie zmagali się z pokonywaniem przeciwności na trasie, w postaci silnych prądów, zwalonych drzew oraz podwodnych przeszkód – pali po umocnieniach brzegów. Wieczorami zaś, po obfitujących w emocje, wyczerpujących dniach, organizatorzy zapewnili relaks i odpoczynek przy ognisku oraz licznych konkursach i zabawach. ZMiGDP zapewnił uczestnikom pyszne, ciepłe posiłki, noclegi na przystani „Wodnik” w Karlinie oraz rzetelną i sprawną organizację imprezy.

Wydatki na pokrycie kosztów projektu zamknęły się w kwocie 31 231,40 zł i pochodziły z wpłat uczestników splywu, składek członkowskich ZMiGDP oraz sponsorów: firma informatyczna ABG z Warszawy i Banku PKO BP. Patronat medialny objęły: Białogardzka Telewizja Kablowa, Gazeta lokalna Białogardzianin, TVP Szczecin, Kurier Szczeciński, Radio Koszalin, Dziennik Koszaliński Miasto, Gazeta Kołobrzaska.

„Wiele odcieni zieleni”

W 2008 roku ZMiGDP jako partner projektu z proekologiczną organizacją pozarządową działającą przy Politechnice Koszalińskiej – Fundacją „Nauka dla Środowiska” zrealizował projekt pn. „Wiele odcieni zieleni”.

Projekt, jako cel nadrzędny stawiał: podniesienie świadomości społecznej z zakresu zrównoważonego rozwoju oraz zwiększenie działań proekologicznych inicjowanych przez społeczność lokalne.

W ramach projektu zostały zorganizowane 4 warsztaty – metody aktywnej edukacji ekologicznej, w których uczestniczyło będzie 120 osób aktywnie działających na polu edukacji ekologicznej. Cały cykl warsztatowy obejmował 1680 osobogodzin.

Zostały również opracowane i wydane następujące opracowania:

1) Wydawnictwo: „Gry i zabawy edukacyjne” - opublikowane, jako narzędzia pracy dydaktyków (szkoły, świetlice, Ośrodki Edukacji Ekologicznej). Druk w nakładzie 1000 sztuk. Publikacja skierowana została do lokalnych liderów oraz podmiotów zajmujących się edukacją ekologiczną w sferze formalnej i nieformalnej na terenie województwa zachodniopomorskiego.

3) Wydawnictwo: „Przewodnik po zrównoważonym rozwoju” - opublikowany jako materiał podsumowujący projekt określony został w nakładzie 1000 egzemplarzy. Przewodnik kompleksowo przedstawia całą ideę zrównoważonego rozwoju oraz przygotowuje lokalnych liderów do realizacji samodzielnych działań ekologicznych w swojej społeczności.

4) Plakat – promujący aktywność lokalną i zrównoważony rozwój – z wykorzystaniem elementów zielonego marketingu społecznego. Nakład 500 szt.

Głównym beneficjentem projektu była Fundacja „Nauka dla Środowiska”. Projekt otrzymał dofinansowanie w programie Środki Przejściowe 2005 "Podnoszenie świadomości społecznej i wzmocnienie rzecznictwa oraz działań monitorujących organizacji pozarządowych"2005/017-488.01.01.01.

ZMiGDP jako parter projektu, na dofinansowanie zadań przewidzianych w projekcie otrzymał dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w wysokości 27.500,00 zł.

Realizację rzeczową projektu zakończono 31.12.2008 roku.

Całkowity koszt projektu wyniósł 70.218,80 zł

***„Akademia Liderów Lokalnych Powiatu Białogardzkiego, Koszalińskiego,
Szczecineckiego i Świdwińskiego”***

W 2008r. zostały złożone i zatwierdzone do dofinansowania 4 wnioski na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Głównym celem projektów jest wsparcie lokalnych inicjatyw samoorganizacji i samopomocy poprzez wzmocnienie czynnego udziału środowisk młodzieżowych w procesie aktywnej integracji społecznej mieszkańców powiatów białogardzkiego, koszalińskiego, szczecineckiego i świdwińskiego.

W ramach realizacji projektów zaplanowane zostały następujące działania:

1. Lokalna akcja marketingu społecznego. Ma na celu popularyzację podjętej tematyki przez prezentację sylwetek inicjatyw lokalnych oraz małych NGO. Szczególny nacisk położony zostanie na dotarcie z informacją na poziomie sołectwa, toteż opracowane zostaną plakaty informacyjne oraz promocyjne kalendarze wieloplanszowe, skierowane do potencjalnych partnerów i społeczności lokalnych. Kalendarze udostępnione zostaną szkołom, jednostkom samorządowym oraz organizacjom społecznym. Wybrane podmioty i inicjatywy lokalne, przedstawione w profesjonalnej fotografii, stworzą regionalny katalog „dobrych praktyk”. Działanie to ze względu na komunikację wizualną będzie znacznie efektywniejsze, niż opracowanie masowych folderów informacyjnych. Projekt zakłada również zastosowanie metod promocji aktywności społecznej, z wykorzystaniem koszulki typu T-shirt (bardzo popularnej w gronie młodzieży). Koszulki rozprowadzone zostaną wśród osób deklarujących chęć udziału w cyklu szkoleniowym, stanowiąc „aktywny” sposób promocji przyjętych postaw i założeń projektu. W ramach akcji promocyjnej opublikowanych będzie również szereg informacji w lokalnych mediach.

2. Cykl „szkoleń rozwojowych”. Po zakończeniu rekrutacji, odbędzie się cykl szkoleń w Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Lipiu. W ramach bezpośrednich działań edukacyjnych przeprowadzonych zostanie 12 trzydniowych sesji szkoleniowych (po 3 dla każdego powiatu) dla młodzieży. Szkolenia oparte będą o techniki aktywnego rozwoju kompetencji. Każda z sesji tematycznych wzbogacona będzie ćwiczeniami warsztatowymi pozwalającymi na zaadaptowanie zdobytej wiedzy do praktyki. Na zakończenie szkoleń uczestnicy przedstawiają wypracowane zarysy autorskich inicjatyw lokalnych oraz możliwe źródła ich finansowania. Podczas zajęć wykorzystane zostaną różnicowane i interaktywne metod pracy z grupą, tj. mini-wykłady, pracę w podgrupach, burzę mózgów, prezentację multimedialną, analizę przypadków, zadania grupowe oraz symulacje. Zajęcia prowadzone będą przez 2 trenerów z organizacji pozarządowej posiadającej doświadczenie w sferze edukacji nieformalnej oraz aktywizacji społeczności lokalnych.

Podczas szkoleń organizator zapewni uczestnikom: dojazd z miejsca „zbiórki” do miejsca szkolenia, wyżywienie, zakwaterowanie i wszelkie niezbędne materiały szkoleniowe.

Harmonogram realizacji projektów: styczeń-grudzień 2009r.

Budżet projektów: 199 075,00 zł

Kwota dofinansowania wynosi 100%.

Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej

Projekt ubiega się o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Priorytet IX. Wysokość dofinansowania w ramach powyższego Programu wynosi 50%.

Na początku 2008r. Związek zebrał informację od Gmin członkowskich oraz Powiatów na temat zainteresowania realizacją w/w projektu.

Na podstawie uzyskanych informacji w kwietniu 2008r zostały przygotowane i rozesłane do gmin porozumienia w sprawie wspólnej realizacji projektu.

Gminy zostały również zobowiązane do przygotowania i dostarczenia do Biura Związku audytów energetycznych, dokumentacji projektowej oraz kosztorysów inwestorskich, dla zgłoszonych zakresów. Na potrzeby opracowania wniosku i niezbędnych załączników rozesłano do gmin uczestniczących w projekcie, informację o wysokości wpłat na ten cel.

Ze względu na niemożność aplikowania przez Związek o dofinansowanie w porozumieniu z powiatami, Liderem projektu zostało Starostwo Szczecineckie. Ogłoszenie naboru nastąpiło w grudniu 2008 roku, termin składania wniosków zaś na 02.02.2009r. – 06.03.2009r. Po otrzymaniu kosztorysów na wszystkie obiekty zgłoszone do projektu sporządzono harmonogram realizacji projektu, określono całkowitą wartość projektu, zawarto porozumienia z gminami odnośnie realizacji projektu oraz zlecono opracowanie wniosku wraz analizą finansową, załącznikiem ekologiczno-technologicznym i podsumowaniem audytów.

Projekt będzie realizowany w przypadku otrzymania dofinansowania. Projekt zakłada termomodernizację 106 obiektów użyteczności publicznej na terenie 23 gmin oraz dwóch powiatów: szczecineckiego i białogardzkiego. Projekt zakłada, iż w trakcie lat 2008-2012 w ramach projektu, poddanych termomodernizacji zostanie 106 obiektów, w tym: 3 ośrodki pomocy społecznej, 5 ośrodków kultury, 1 hala sportowa, 2 budynki socjalne przy stadionach, 2 biblioteki, 17 świetlic i sal wiejskich i miejskich, 4 ośrodki zdrowia, 1 szpital, 3 budynki OSP, 17 budynków administracji samorządowej, 8 przedszkoli, 22 szkoły podstawowe, 1 gimnazjum, 7 zespołów szkół, 13 szkół ponadgimnazjalnych. Projekt zakłada dokonanie kompleksowej termomodernizacji zgodnie z projektami budowlanymi oraz opisem uzgodnionym przez strony porozumienia. W ramach prac dokonane zostaną docieplenia obiektów poprzez ocieplenie ścian zewnętrznych i wewnętrznych na poddaszach oraz ocieplenie stropów i stropodachów, wymiany okien i drzwi zewnętrznych, modernizacje instalacji ciepłej wody i centralnego ogrzewania, zmiana systemów

grzewczych, wymianę części oświetlenia elektrycznego, zastosowanie w 42 obiektach odnawialnych źródeł energii: w 22 instalacji solarnych oraz w 23 pomp ciepła.

Harmonogram realizacji projektu: 01.07.2008 – 30.06.2012

Całkowity koszt projektu: 79 168 376,68 zł, w tym:

Koszty niekwalifikowane: 3 323 108,45 zł

Koszty kwalifikowane: 75.845.268,23 zł, w tym:

- **Dofinansowanie ze środków POIiŚ: 37 922 634,11 zł**
- **Wkład własny (wpłaty gmin): 37 922 634,11 zł**

Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Lipiu

Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Lipiu jest placówką oświatowo-wychowawczą powstałą na podstawie uchwały 5/04 Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty z dnia 17 lutego 2004 roku. Ośrodek jest jednostką budżetową podległą Związkowi Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie.

W 2008r. w Ośrodku odbywały się posiedzenia, seminaria, spotkania robocze, szkolenia dla pracowników, konferencje, prezentacje oraz warsztaty. W ramach Zielonych Szkół przebywało 254 uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Prowadzone zostały szkolenia dla dorosłych w ramach współpracy z Ośrodkiem Kursów i Szkoleń przy Europejskim Centrum Edukacji i Turystyki w Drawsku Pomorskim, w ramach której w 2008 roku przeprowadził cykliczne szkolenia dla 155 osób.

W październiku 2007 roku zostało zawarte porozumienie ze ZMiGDP w Karlinie na obsługę szkoleń dla pracowników administracji samorządowej szczebla powiatowego i gminnego. Porozumienie obowiązywało od miesiąca października 2007 roku do maja 2008 roku. Zgodnie z harmonogramem pobytów w szkoleniach od stycznia do maja 2008 roku udział wzięło 768 osób

W 2008 Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Lipiu otrzymał dotację z WFOŚiGW zgodnie z umową nr 15/2007/EE-EE/D z dnia 12 kwietnia 2007 roku na dofinansowanie zadania „Program edukacji ekologicznej dla zrównoważonego rozwoju, na różnych etapach nauczania dzieci i młodzieży 2007”. W 2008 roku otrzymał kwotę 26 357,82 zł tj ostatnią transzę po rozliczeniu finansowo-rzeczowym za 2007 rok.

Ośrodek wspólnie ze Związkiem Miast i Gmin Dorzecza Parsęty oraz Fundacją „Nauka dla środowiska” realizował projekt „Wiele Odcieni Zieleni” dofinansowany ze funduszu Środki Przejściowe 2005 oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. W ramach projektu zorganizowane zostały 4 3-dniowe warsztaty skierowane do nauczycieli i wychowawców świetlicowych z zakresu sposobów przekazywania informacji nt. ochrony środowiska dzieciom i młodzieży poprzez gry i zabawę.

„Zintegrowana gospodarka wodno – ściekowa w dorzeczu Parsęty”

Projekt jest realizowany w ramach grupy projektów (3 projekty inwestycyjne oraz 1 projekt pomocy technicznej), w oparciu o trzy rejony: (Rejon I Białogard, Rejon II Kołobrzeg, Rejon III Szczecinek). Beneficjentem Pomocy Technicznej oraz podmiotem odpowiedzialnym za Koordynację i Monitoring (POK) jest Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie, który utworzył JRP podejmując uchwałę nr 27/06 Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty z dnia 5 października 2006r.

Głównym przedmiotem działalności JRP jest przygotowanie projektu do realizacji, wdrożenie Projektu „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty”, nadzór nad jego realizacją, wykonywanie monitoringu, realizacja sprawozdawczości oraz wykonywanie obowiązków związanych z finansowaniem i planowaniem w ramach Projektu.

Zgodnie z decyzją KE, Projekt ten jest ogromnym przedsięwzięciem, polegającym na rozbudowie i modernizacji sieci wodno-kanalizacyjnych na terenie 22 gmin, którego koszt, zaplanowano na kwotę 177.015.000,000 euro, z czego 85% pochodzić będzie z Funduszu Spójności. Inwestycja ta zakończy się w 2010 roku. Projekt został podzielony na 26 kontraktów, w tym na roboty budowlane 22 kontrakty realizowane wg Żółtej Książki FIDIC oraz 4 wg Czerwonej Książki FIDIC.

Z uwagi na wysokie ceny ofert składanych w postępowaniach o zamówienia publiczne, znacznie przekraczające kwoty przeznaczone na sfinansowanie zamówień, konieczne było unieważnienie aż 8 przetargów. Po unieważnieniu tych postępowań podzielono 4 największe kontrakty (XXIII, IV, VI, VII) na mniejsze oddzielne. W związku z tym cały zakres rzeczowy Projektu został podzielony na 38 Kontraktów, w tym: 5 kontraktów na usługi, 33 na roboty budowlane, z czego 6 realizowanych według warunków kontraktowych czerwony FIDIC.

W związku z zaistniałymi problemami Beneficjenci podjęli próby przeorganizowania Projektu. Dokonano restrukturyzacji zakresu rzeczowego oraz sposobu finansowania projektu (tzw. fazowania) w celu uzyskania dodatkowych środków z POIiŚ na indywidualne projekty, co pozwoli na domknięcie finansowania całości zakresu rzeczowego planowanego do realizacji. W związku z tym dotychczasowy planowany zakres rzeczowy Projektu podzielono na 2 fazy:

- **I Faza** obejmująca zadania realizowane w Rejonach: I (Białogard) i II (Kołobrzeg) ma być finansowana w oparciu o środki FS dotychczas przyznane na realizację całości projektu Decyzją KE nr K(2005)5436 tzn. w kwocie 150 462 750 EUR (ostateczny poziom dofinansowania będzie określony w decyzji modyfikacyjnej KE po analizie obu dokumentacji dotyczących Fazy I i II);
- **II Faza** obejmująca zadania realizowane w Rejonie III (Szczecinek) będzie finansowana ze środków POIiŚ (przedłożono stosowny wniosek aplikacyjny wraz z wymaganą dokumentacją do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w celu poddania ich ocenie formalnej i merytorycznej I i II stopnia). Przewiduje się, że dofinansowanie Fazy II-iej ze środków POIiŚ wyniesie ok. 64 000 000 EUR.

Aktualny stan procedowania.

Dokumentacja I Fazy tj. wniosek o zmianę warunków realizacji przedsięwzięcia oraz zaktualizowane Studium Wykonalności obejmujące zakres rzeczowy realizowany dla 2-ch Rejonów: I (Białogard) i II (Kołobrzeg) została przekazana do NFOSiGW w dniu 01.09.2008 roku. Po stosownej weryfikacji przez NFOSiGW a także MŚ i MRR Wniosek został złożony do Komisji

Europejskiej – data rejestracji w KE 20.11.2008 r.

Dokumentacja II Fazy – Rejon III (Szczecinek) została przekazana do NFOSiGW w dniu 01.09.2008 roku. Wniosek po dokonaniu korekt przeszedł ocenę formalną i merytoryczną I stopnia i w dniu 06.11.2008 został skierowany do oceny merytorycznej II stopnia. Ocena merytoryczna II stopnia powinna zostać zakończona w lutym 2009 roku. Zaakceptowany przez MŚ Wniosek aplikacyjny wraz z załącznikami zostanie przekazany do MRR a następnie wysłany do KE. Rozpatrzenie wniosku o zmianę warunków realizacji Projektu zarejestrowanego 20.11.2008r.- I Faza uwarunkowane jest opracowaniem przez NFOŚiGW „Analizy horyzontalnej dotyczącej przyczyn przekroczeń kosztów kwalifikowanych” i przekazanie do KE. Obecnie w/w analiza jest w trakcie opracowywania.

Łącznie do dnia 31.12.2008 roku w ramach Projektu zostało zawartych 37 umów na roboty budowlane (w tym 5 realizowanych według warunków kontraktowych czerwony FIDIC) i 5 umów na usługi. Ogólna kwota zakontraktowanych umów na roboty budowlane oraz usługi na dzień 31.12.2008r. wynosi brutto 298 183 418,36 euro.

Zakres i struktura projektu:

Projekt przewiduje wykonanie w ramach I i II Fazy razem:

- kanalizacji sanitarnej ok. 1 364 km
- wymiany sieci kanalizacyjnej ok. 18 km
- sieci wodociągowych ok. 841 km
- wymiany sieci wodociągowej ok. 114 km
- pompowni ścieków 1 176 sztuk
- modernizacji pompowni 8 sztuk
- likwidacji pompowni 3 sztuki
- nowych oczyszczalni ścieków 2 sztuki
- modernizacji oczyszczalni ścieków 10 sztuk
- likwidacji małych oczyszczalni ścieków 31 sztuk
- likwidacji lokalnych ujęć wody i stacji uzdatniania wody 139 sztuk
- modernizacji istniejących ujęć wody i stacji uzdatniania wody 65 sztuk
- budowy hydroforni 1 sztuka
- likwidacji stacji uzdatniania wody z zamianą na hydrofornię 16 sztuk

Projekt obejmuje ok. 830 zadań

Stan zawansowania rzeczowego Projektu:

Zaawansowanie rzeczowe: 11,17 %

Zaawansowanie finansowe: 8,43 %

Zadania realizowane przez JRP:

1. Umowy podpisane w roku 2008r.

1) Kontrakt nr XXVIII.I, Rejon III Szczecinek, Miasto i Gmina Biały Bór

Roboty budowlane, Żółty „FIDIC”. Data podpisania Umowy: 07.03.2008. Data rozpoczęcia: 05.04.2008, data zakończenia: 04.09.2010 + 5 mc okresu zgłaszania wad. Kwota podpisanego Kontraktu: 11.397.805,00 euro brutto. Wykonawcy, którym wspólnie udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Budowlano Usługowo Handlowe „TERBUD” Marian Drożdziel, Biała 31 78-421 Drzonowo, „TERBAU” Sp. z o.o., ul. Waryńskiego 2, 78-400 Szczecinek. Opis stanu realizacji: Trwają prace projektowe. Zatwierdzono 1 projekt budowlany. Stan zaawansowania projektowania - ok. 20%.

2) Kontrakt nr XXV.I, Rejon III Szczecinek, Miasto i Gmina Barwice

Roboty budowlane, Żółty „FIDIC”. Data podpisania Umowy: 10.03.2008. Data rozpoczęcia: 31.03.2008, data zakończenia: 30.08.2010 + 5 mc okresu zgłaszania wad. Kwota podpisanego Kontraktu: 7.646.825,00 euro brutto. Wykonawca, któremu udzielono zamówienia: „CESTAR” Andrzej Cebula, Jerzy Starski Sp.J., Bezrzecze ul. Brylantowa 7a, 71- 235 Szczecin. Opis stanu realizacji: Trwają prace projektowe. Zatwierdzono 3 dokumentacje projektowe, z 18 planowanych projektów. Stan zaawansowania projektowania - ok. 68%

3) Kontrakt nr XXVII.I, Rejon III Szczecinek, Miasto i Gmina Barwice

Roboty Budowlane, Żółty „FIDIC”. Data podpisania Umowy: 10.03.2008. Data rozpoczęcia: 31.03.2008, data zakończenia: 30.08.2010 + 5 mc okresu zgłaszania wad. Kwota podpisanego Kontraktu: 7.349.773,00 euro brutto. Wykonawca, któremu udzielono zamówienia: „CESTAR” Andrzej Cebula, Jerzy Starski Sp.J., Bezrzecze ul. Brylantowa 7a, 71-235 Szczecin. Opis stanu realizacji: Trwają prace projektowe. Stan zaawansowania projektowania - ok. 40%.

4) Kontrakt nr XXIII B , Rejon III Szczecinek, Miasto Barwice

Roboty budowlane Czerwony „FIDIC”. Data podpisania Umowy: 18.03.2008. Data rozpoczęcia: 07.04.2008, data zakończenia: 06.04.2010 + 6 mc okresu zgłaszania wad. Kwota podpisanego Kontraktu: 2.493.838,22 euro brutto. Wykonawca, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „EKO-WARK” Sp. z o.o., 70-846 Szczecin, ul. Kniewska 4. Przekazanie Placu Budowy: 07.05.2008. Opis stanu realizacji: Trwają prace budowlane (Modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Barwice). Stan zaawansowania robót budowlanych - ok. 25%.

5) Kontrakt nr XXX.I, Rejon III Szczecinek, Miasto i Gmina Borne Sulinowo

Roboty budowlane, Żółty „FIDIC”. Data podpisania Umowy: 25.04.2008. Data rozpoczęcia: 23.05.2008, data zakończenia: 22.06.2010 + 4 mc okresu zgłaszania wad. Kwota podpisanego Kontraktu: 11.160.870,00 euro brutto. Wykonawca, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Robót Melioracyjnych i Ochrony Środowiska „EKOMEL”, ul. Angowicka 47 89-600 Chojnice. Opis stanu realizacji: Trwają prace projektowe. Stan zaawansowania projektowania - ok. 50%.

6) Kontrakt nr VI A Rejon I Białogard, Miasto i Gmina Białogard

Roboty budowlane, Żółty „FIDIC”. Data podpisania Umowy: 19.05.2008. Data rozpoczęcia: 9.06.2008, data zakończenia: 10.06.2010 + 6 mc okresu zgłaszania wad. Kwota podpisanego Kontraktu: 11.200.000,00 euro brutto. Wykonawcy, którym wspólnie udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Maciej i Wiesław Gramowscy ATA-TECHNIK Sp. Jawna, Osiedle Cechowe 3164-840 Budzyń, ENVIROTECH Sp. z o.o., ul. Kochanowskiego 7, 60-845 Poznań. Opis stanu realizacji: Trwają prace projektowe. Zaakceptowano projekt budowlany na wykonanie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w m. Lulewice. Stan zaawansowania projektowania - ok. 90%.

7) Kontrakt nr XXIII C, Rejon III Szczecinek, Gmina Szczecinek, Gmina Barwice, Gmina Borne Sulinowo

Roboty budowlane Czerwony „FIDIC”. Data podpisania Umowy: 29.05.2008. Data rozpoczęcia: 10.06.2008, data zakończenia: 09.06.2010 + 4 mc okresu zgłaszania wad. Kwota podpisanego kontraktu: 3.039.089,85euro brutto. Wykonawca, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Robót Melioracyjnych i Ochrony Środowiska „EKOMEL”, ul. Angowicka 47, 89-600 Chojnice. Przekazanie placu budowy: 10.06.2008r. Opis stanu realizacji: Trwają prace budowlane. Stan zaawansowania robót budowlanych - ok. 20%.

8) Kontrakt nr VI C Rejon I Białogard, Miasto Białogard

Roboty budowlane, Żółty „FIDIC”. Data podpisania Umowy: 12.06.2008. Data rozpoczęcia:

18.07.2008. Data zakończenia: 19.05.2010 + 6 mc okresu zgłaszania wad. Kwota podpisanego Kontraktu: 3.526.080,60 euro brutto. Wykonawca, któremu udzielono zamówienia: EKO-BET Sp. z o.o., ul. 15-go Sierpnia 2, 78-520 Złocieniec. Opis stanu realizacji: prowadzone są Prace projektowe, uzupełnienia danych i uzgodnienia. Stan zaawansowania projektowania - ok. 47%.

9) Kontrakt XXIII A Rejon III Szczecinek, Miasto Szczecinek

Roboty budowlane, Czerwony „FIDIC”. Data podpisania Umowy: 15.07.2008. Data rozpoczęcia: 14.08.2008. Data zakończenia Robót: 13.10.2010 + 4 mc okresu zgłaszania wad. Kwota podpisanego Kontraktu: 23.259.323,18 euro brutto. Wykonawcy, którym wspólnie udzielono zamówienia: Budimex Dromex S.A. ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa, Cadagua S.A. ul. Gran Via 45, 48011 Bilbao, Hiszpania. Opis stanu realizacji: Trwają prace budowlane (modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Szczecinek). Stan zaawansowania robót budowlanych - ok. 2%.

10) Kontrakt IVB, Rejon I Białogard, Miasto Karlino (rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków)

Roboty budowlane, Żółty „FIDIC”. Data podpisania Umowy: 15.10.2008. Data rozpoczęcia: 14.11.2008. Data zakończenia: 15.05.2010 r. + 6 mc okresu zgłaszania wad. Kwota podpisanego Kontraktu: 5.148.888,00 euro brutto. Wykonawca, któremu udzielono zamówienia: CTE CARBOTECH ENGINEERING Sp. z o.o., ul. Monte Cassino 37, 70-464 Szczecin. Opis stanu realizacji: Wykonawca kontynuuje prace projektowe i przygotowawcze.

Postępowania unieważnione w I-ym półroczu 2008r.:

Kontrakt IVC Rejon I Białogard na roboty budowlane (żółty FIDIC) - postępowanie unieważnione w dniu 22.09.2008r. (cena przewyższyła kwotę przeznaczoną przez Zamawiającego). Przetarg został ponownie ogłoszony.

Stan zatrudnienia w JRP na koniec roku 2008 wyniósł:

- Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu (MAO)
- Kierownik JRP
- Kierownik JRP POIiŚ
- Zespół ds. Technicznych: Kierownik Zespołu oraz 9 osób
- Zespół ds. Organizacyjnych: Kierownik Zespołu oraz 8 osób
- Zespół ds. Ekonomicznych: Kierownik Zespołu oraz 3 osoby
- Zespół ds. Księgowo-Finansowych- Główna Księgowa oraz 2 osoby

Łącznie w Jednostce Realizującej Projekt „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty” zatrudnionych jest obecnie 29 osób.

Konsultacje i spotkania robocze.

W związku ze specyfiką Projektu, niezbędne jest stałe utrzymanie kontaktu z:

- IZ - Instytucja Zarządzająca (MRR - Ministerstwo Rozwoju Regionalnego),
- IP - Instytucja Płatnicza (Ministerstwo Finansów),
- DCz - Departament Certyfikacji i Poświadczeń Środków z UE (Ministerstwo Finansów),
- IPZ - Instytucja Pośrednicząca w Zarządzaniu: Ministerstwo Infrastruktury (MI) i Ministerstwo Środowiska (MŚ, IPZ I szczebla), NFOŚiGW (IPZ II szczebla),
- SUZ - Sektorowy Urzędnik Zatwierdzający,

w celu konsultacji głównie związanych ze standardami dla Funduszu Spójności.

W świetle restrukturyzacji Projektu z dużą zmianą zakresu rzeczowego, wszelkie wątpliwości były

zgłaszane na bieżąco, dzięki czemu Projekt mógł nabrać odpowiedniej dynamiki realizacyjnej. Ważniejszymi zagadnieniami było uzgadnianie właściwej koncepcji restrukturyzacji Projektu.

W roku 2008 odbyło się wiele ważnych spotkań roboczych:

1. Spotkanie w siedzibie NFOŚiGW, dnia **08.01.2008** w sprawie omówienia warunków udzielenia dodatkowego wsparcia na powstałe na Projekcie niedobory.
2. Spotkanie w siedzibie NFOŚiGW, dnia **6.02.2008**, w celu omówienia i uzgodnienia ostatecznej wersji koncepcji proponowanej zmiany Decyzji KE z uwzględnieniem fazowania finansowego Projektu oraz ustalenie harmonogramu działań związanych ze zmianą Decyzji KE
3. Spotkanie w siedzibie NFOŚiGW, dnia **20.03.2008**, zorganizowane dla Projektu nr 2005/PL/16/P/PE/015 „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty”. Celem spotkania było omówienie i uzgodnienie zaproponowanych przez Beneficjenta trzech ostatecznych wariantów koncepcji proponowanej zmiany Decyzji KE, z uwzględnieniem fazowania finansowego Projektu, oraz wybór najbardziej optymalnego wariantu.
4. Spotkanie w siedzibie MRR, dnia **3.04.2008**, w celu omówienia kwestii związanych z fazowaniem Projektu Parsęty. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele: Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Ministerstwa Środowiska, NFOŚiGW oraz Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty (POK). Przedstawiciele NFOŚiGW oraz MŚ potwierdzili, iż Komisji Europejskiej celem konsultacji powinna zostać przedstawiona wersja I wariant II koncepcji.
5. Spotkanie w siedzibie MRR, dnia **22.04.2008**, ponownie w celu omówienia kwestii związanych z fazowaniem Projektu Parsęty. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele: **Komisji Europejskiej**, Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Ministerstwa Środowiska, NFOŚiGW oraz Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty (POK). Przedstawiciel KE poinformował, iż strona polska powinna przygotować dokument, stanowiący horyzontalną analizę przesłanek przekroczeń kosztów w projektach FS, uwzględniając listę projektów, które spełniają te przesłanki. Przedstawiciel Beneficjenta poinformował, iż planuje przygotowanie dokumentacji związanej z modyfikacją Projektu w połowie 2008 roku.
6. Spotkanie w siedzibie NFOŚiGW, dnia **30.04.2008**, w sprawie warunków zabezpieczeń umowy pożyczki na zachowanie płynności finansowej Projektu.
7. Spotkanie w siedzibie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, dnia **14.05.2008**, poświęcone kwestiom problemowym systemu raportowania oraz przewidywanych zmian odnoszących się do realizacji projektów FS.
W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele NFOŚiGW oraz ZMiGDP.
8. Spotkanie w siedzibie NFOŚiGW, dnia **3.06.2008**, w sprawie II fazy Projektu. Ze strony IZ brak przeciwwskazań do realizacji podjętych przez Beneficjenta działań.
9. Spotkanie w siedzibie NFOŚiGW, dnia **4.07.2008**, w sprawie omówienia założeń do wykonania analizy finansowej dla I fazy.
10. Spotkanie w siedzibie NFOŚiGW, dnia **9.07.2008**, w sprawie omówienia wyników analizy finansowej dla Fazy I będącej częścią Studium Wykonalności stanowiącego załącznik do wniosku o zmianę Decyzji KE dla Projektu „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty”.
11. Spotkanie w siedzibie NFOŚiGW, dnia **18.07.2008**, w sprawie stanu przygotowania Projektu do podziału na fazy. Ustalono, że wszystkie instytucje nadrzędne ponownie zobowiązały się współpracy w trybie roboczym z Beneficjentem. Obiecały dołożenia starań, aby skrócić czas uzgodnień.
12. Spotkanie w siedzibie NFOŚiGW, dnia **05.08.2008** w sprawie wyników analizy finansowej dla II Fazy
13. Spotkanie w siedzibie NFOŚiGW, dnia **13.08.2008** w sprawie sposobu wyliczania wskaźnika koncentracji ludności na 1 km² oraz stosowania metodyki wyznaczania w ramach aglomeracji zakresu sieci kanalizacyjnej, która może być objęta finansowaniem z FS - II faza.

14. Spotkanie w siedzibie Ministerstwa Środowiska, dnia **20.08.2008** w sprawie spełnienia warunków środowiskowych dla II fazy
15. Spotkanie w siedzibie NFOŚiGW, dnia **19.09.2008** w sprawie omówienia wniosku i studium wykonalności dla II fazy
16. Spotkanie w siedzibie MRR, dnia **7.11.2008**, w celu omówienia Projektu.

Przeprowadzono następujące kontrole w minionym roku:

1. Audyt zewnętrzny realizacji Projektu za 2007 rok, przeprowadzony przez Kancelarię Doradztwa Podatkowego i Audytu „DEBET” Halina Kozak, 75-628 Koszalin, ul Grottgera 6;
2. Kontrola dot. kontroli dokumentów związanych z wyjazdami służbowymi przeprowadzona przez Komisję Rewizyjną ZMiGDP;
3. Kontrola problemowa przeprowadzona przez Skarbnika ZMiGDP;
4. Kontrola realizacji Projektu przeprowadzona przez koordynatora Projektu „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa dorzeczu Parsęty” z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;
5. Kontrola terenowa przeprowadzona przez Departament Kontroli NFOŚiGW.

Jednostka prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. **708**).